



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-004-2018
-------	---	----------	------------------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS **14 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ARG. LILIA MARTINEZ LOMELI**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y POR EL "CONTRATISTA" **JUAN GABRIEL FARARONI RAZGADO**, REPRESENTADA POR EL **C. LIC. JUAN GABRIEL FARARONI RAZGADO**, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE"; A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA **JUAN GABRIEL FARARONI RAZGADO**, REPRESENTADA POR EL **C. LIC. JUAN GABRIEL FARARONI RAZGADO**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD:

COLONIA LAS GRANJAS EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **06 DE DICIEMBRE 2018** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	JUAN GABRIEL FARARONI RAZGADO		TELÉFONO Y FAX:	141 3001
DOMICILIO FISCAL:	LIBRAMIENTO SUR ORIENTE No. 4 COLONIA POPULAR C.P. 29089 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS			
No. DE REGISTRO DEL RCF:	FARJ740309H93			
No. TUX-SOP-FISM-004-2018	DE FECHA:	09 DE NOVIEMBRE DE 2018	PLAZO:	23 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	13 DE NOVIEMBRE DE 2018	FECHA TERMINACION	05 DE DICIEMBRE DEL 2018
	MONTO (CON IVA)	\$782,488.08		
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$391,244.04	FECHA	13 DE NOVIEMBRE DE 2018



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-004-2018
-------	---	----------	------------------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

N/A				
N/A	MONTO TOTAL (CON IVA)	N/A	FECHA:	N/A

PLAZO: N/A

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	13 DE NOVIEMBRE DEL 2018	N/A
	TERMINACIÓN	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	N/A

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO N/A TERMINACION N/A PLAZO TOTAL N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

13 DE NOVIEMBRE DEL 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1956823	\$391,244.04	09-nov-18	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.
CUMPLIMIENTO	1956825	\$78,248.81	09-nov-18	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.
VICIOS OCULTOS	1968962	\$78,248.80	14-dic-18	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-004-2018
-------	---	----------	------------------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS METAS ALCANZADAS
 SUMINISTRO E INSTALACION DE 92.35 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 450 MM (18") DE DIÁMETRO SERIE 25, 48.85 ML DE ENCAMISADO DE 65X65 CMS DE TUBERÍA DE 450 MM (18") DE DIÁMETRO, ARMADO CON 16 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" DE DIÁMETRO A CADA 15 CMS, CONCRETO F_c=200 KG/CM²; INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RELLENO, PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N	13 DE NOVIEMBRE DE 2018	30 DE NOVIEMBRE DE 2018	30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$ 462,242.54	\$ 73,958.81	\$ 536,201.35	\$ 268,100.67
02-A-E-F	01 DE DICIEMBRE DE 2018	05 DE DICIEMBRE DE 2018	05 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 212,316.15	\$ 33,970.58	\$ 246,286.73	\$ 123,143.36
TOTALES : \$				\$ 674,558.69	\$ 107,929.39	\$ 782,488.08	\$ 391,244.03

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-004-2018
-------	--	----------	-----------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ARQ. LILIA MARTINEZ LOMELI
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

JUAN GABRIEL FARARONI RAZGADO

C. LIC. JUAN GABRIEL FARARONI RAZGADO
PERSONA FISICA