



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-019-2018
-------	--	----------	-----------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 19 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" LA C. ING. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA LA C. ING. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA UBICADA: LA CALLE 24 DE OCTUBRE ENTRE 1RO. DE MAYO Y 3 DE MAYO, COLONIA LINDA VISTA SHANKA, EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

OBRA Y/O PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 128.40 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25; 30 REGISTROS DE 0.6 M X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS CONSISTENTE EN: 6 MTS DE TUBERÍA DE PVC (ALCANTARILLADO) DE 15 CM DE DIÁMETRO (6") S-25. CODO DE PVC DE 6" X 90° Y SILLETA CEMENTADA DE PVC; INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RELLENO, PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: COLONIA LINDA VISTA SHANKA EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE 2018 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS,-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. ING. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA		TELÉFONO Y FAX:	961154008	
DOMICILIO FISCAL:	BULEVERD ANGEL ALBINO CORZO No. 2744 COL. EL RETIRO CP. 29040 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RCF:	No. TUX-SOP-FISM-019-2018	DE FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2018	PLAZO:	10 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2018	FECHA TERMINACION	05 DE DICIEMBRE DEL 2018
		MONTO (CON IVA)	\$833,519.52		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$0.00	FECHA	



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-019-2018
-------	--	----------	-----------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2018	N/A
TERMINACIÓN	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE NOVIEMBRE DE 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	18A58298	\$83,351.95	22 DE NOVIEMBRE DE 2018	FIANZAS DORAMA S.A.
VICIOS OCULTOS	19A01356	\$83,351.95	19 DE DICIEMBRE DE 2018	FIANZAS DORAMA S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-019-2018
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		METAS ALCANZADAS	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 128.40 METROS DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25; 24 REGISTROS DE 0.6 M X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 26 DESCARGAS DOMICILIARIAS CONSISTENTE EN: 6 MTS DE TUBERIA DE PVC (ALCANTARILLADO) DE 15 CM DE DIÁMETRO (6") S-25, CODO DE PVC DE 6" X 90° Y SILLETA CEMENTADA DE PVC; INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RELLENO, PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO NORMAL)	26 DE NOVIEMBRE DE 2018	30 DE NOVIEMBRE DE 2018	30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$ 485,684.42	\$ 77,709.51	\$ 563,393.93	\$ -
01 - A (UNO ADICIONAL)	26 DE NOVIEMBRE DE 2018	30 DE NOVIEMBRE DE 2018	30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$ 28,906.84	\$ 4,625.09	\$ 33,531.93	\$ -
02-E FIN (DOS EXTRAORDINARI A FINIQUITO)	01 DE DICIEMBRE DE 2018	05 DE DICIEMBRE DE 2018	05 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 53,055.83	\$ 8,488.93	\$ 61,544.76	\$ -
TOTALES :				\$ 567,647.09	\$ 90,823.53	\$ 658,470.62	\$ -

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :				\$			

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$175,048.90 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-019-2018
-------	--	----------	-----------------------


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. ING. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA

C. ING. OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA
PERSONA FISICA