



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-016-2018
-------	--	----------	-----------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 19 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" C. MANUEL DE JESÚS ESCOBAR VAZQUEZ; EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA Y REPRESENTANTE TECNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL C. MANUEL DE JESÚS ESCOBAR VAZQUEZ; EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA Y REPRESENTANTE TECNICO, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA: CALLE AZUCENA ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA JAZMIN, COLONIA INSURGENTES EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
OBRA Y/O PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: COLONIA INSURGENTE EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE 2018, EL CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE 2018 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. MANUEL DE JESÚS ESCOBAR VAZQUEZ	TELÉFONO Y FAX:	961-269-41-87	
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA S/N, COLONIA LAZARÓ CARDENAS, CHIAPILLA, CHIAPAS.			
No. DE REGISTRO DEL RFC:	EOVM900223QB4			
No. TUX-SOP-FISM-016-2018	DE FECHA:	14 DE NOVIEMBRE DEL 2018	PLAZO:	19 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	17 DE NOVIEMBRE DEL 20178	FECHA TERMINACION	05 DE DICIEMBRE DEL 2018
	MONTO (CON IVA)	\$292,766.41		
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$146,383.21	FECHA	14/11/2018



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-016-2018
-------	--	----------	-----------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTIPO
	INICIO	17 DE NOVIEMBRE DEL 2018	N/A
TERMINACIÓN	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

17 DE NOVIEMBRE DEL 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTIPO	3471-27812-5	\$146,383.21	14-nov-18	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-27813-8	\$29,276.64	14-nov-18	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3471-27880-0	\$29,276.64	19-dic-18	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-016-2018
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		METAS ALCANZADAS	
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 286.92 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIAM. RD-26, REHABILITACIÓN DE 21 TOMAS DOMICILIARIAS QUE INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL Y 3.50 MTS DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 16 MM (1/2") COLOR AZUL, REHABILITACIÓN DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS QUE INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL Y 7.00 MTS DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 16 MM (1/2") COLOR AZUL Y COLOCACION DE 01 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76MM. DE 3" DE DIAMETRO FO.FO. V/F CON BRIDA, MARCA WALWORTH.			

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO NORMAL)	17 de noviembre de 2018	1 de diciembre de 2018	01-dic-18	\$ 221,304.34	\$ 35,408.69	\$ 256,713.03	\$ 128,356.52
02 A-E FIN.	2 de diciembre de 2018	5 de diciembre de 2018	05-dic-18	\$ 31,080.50	\$ 4,972.88	\$ 36,053.38	\$ 18,026.69
TOTALES : \$				\$ 252,384.84	\$ 40,381.57	\$ 292,766.41	\$ 146,383.21

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No. TUX-SOP-FISM-016-2018
-------	--	--------------------------------


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA


POR "LA CONTRATISTA"

C. MANUEL DE JESUS ESCOBAR VAZQUEZ
PERSONA FISICA