



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-011-2018
-------	--	----------	-----------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS , POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. JOSE MAURICIO ALVAREZ RUIZ ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A DE C.V.; REPRESENTADA POR EL ING. MARIO ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ , EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO , RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A DE C.V, REPRESENTADA POR EL ING. MARIO ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**  
 PARA Y/O PROYECTO:  
 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, UBICADA: EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y BOULEVARD LAS PALMAS, COLONIA 13 DE JULIO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD: COLONIA 13 DE JULIO MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 VERIFICO , LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.....

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A DE C.V	TELEFONO Y FAX:	(961) 14 5 68 13 044 961 16 56216
DOMICILIO FISCAL:	CALLE GERANIO S/N MANZANA 8 LOTE 4 FRACCIONAMIENTO MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RCF:	GCM041208SW4		
No. DE CONTRATO:	TUX-SOP-FISM-011-2018	DE FECHA:	14 DE NOVIEMBRE DEL 2018
		PLAZO:	19 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	17 DE NOVIEMBRE DE 2018
		FECHA TERMINACION	05 DE DICIEMBRE DE 2018
		MONTO (CON IVA)	\$ 508,698.01
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$254,349.01
		FECHA	05 DE DICIEMBRE DE 2018

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

	MONTO TOTAL (CON IVA)	FECHA:
--	-----------------------	--------



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-011-2018
-------	--	----------	-----------------------

PLAZO: \_\_\_\_\_

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	17 DE NOVIEMBRE DE 2018	N/A
	TERMINACIÓN	05 DE DICIEMBRE DE 2018	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: \_\_\_\_\_  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. \_\_\_\_\_

INCREMENTO (DIAS NATURALES)	0 DIAS NAT.	INICIO	N/A	TERMINACION	N/A	PLAZO TOTAL	N/A
AJUSTE DE COSTOS:							
MONTO (CON IVA)							

FECHA \_\_\_\_\_

FECHA DE INICIO DE OBRA: \_\_\_\_\_ 17 DE NOVIEMBRE DE 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE DICIEMBRE DE 2018.

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	5381-03587-0	\$254,349.01	14 DE NOVIEMBRE DEL 2018	INSURGENTES
CUMPLIMIENTO	5381-03586-7	\$50,869.80	14 DE NOVIEMBRE DEL 2018	INSURGENTES
VICIOS OCULTOS	3455-00929-7	\$50,869.80	18 DE DICIEMBRE DEL 2018	INSURGENTES

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE) \_\_\_\_\_

**IV.- TRABAJOS EJECUTADOS**

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

SUMINISTRO E INSTALACION DE 123.54 METROS DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25; 28 REGISTROS DE 0.60 x 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 28 DESCARGAS DOMICILIARIA CONSISTENTE EN: 6.00 MTS DE TUBERIA DE PVC (ALCANTARILLADO) DE 15 CM DE DIAMETRO (6") S-25, CODO DE PVC DE 6" x 45 Y SILLETA CEMENTADA DE PVC.



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-011-2018
-------	--	----------	-----------------------

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES CON IVA
	DEL	AL					
01 - N (UNO-NORMAL)	17 DE NOVIEMBRE DEL 2018	30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	\$ 394,047.79	\$63,047.65	\$457,095.44	\$228,547.72
02 - FIN (DOS-FINIQUITO)	01 DE DICIEMBRE DEL 2018	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$ 44,484.98	\$7,117.60	\$51,602.58	\$25,801.29
TOTALES :				\$438,532.77	\$70,165.24	\$508,698.01	\$254,349.01

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JOSE MAURICIO ALVAREZ RUIZ  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A DE C.V.

ING. MARIO ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ  
ADMINISTRADOR UNICO