



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|       |  |          |                       |
|-------|--|----------|-----------------------|
| FONDO | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018) | ACTA No. | TUX-SOP-FISM-020-2018 |
|-------|--|----------|-----------------------|

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS **19 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" LA C. **CLAUDIA GUADALUPE OROZCO PADILLA**, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA LA C. **CLAUDIA GUADALUPE OROZCO PADILLA**, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA** UBICADA: EN LA CALLE 24 DE OCTUBRE ENTRE 1° DE MAYO Y 3 MAYO, EN LA COLONIA LINDA VISTA SHANKA EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

OBRA Y/O PROYECTO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 120.00 M DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 150 MM (6") DE DIAM. RD-26; REHABILITACIÓN DE 30 TOMAS DOMICILIARIAS LARGA DE 7.00 A 9.00 MTS. A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC, ADAPTADOR DE TUBO KITEC, ABRAZADERA HIDRÁULICA DE 6" A 1/2" CODO DE 90G X 1/2" CON CONEXIÓN A KITEC A COBRE; INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RELLENO, PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.;

**REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE**

LOCALIDAD: COLONIA LINDA VISTA SHANKA EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **11 DE DICIEMBRE 2018** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                          |  |                              |                                 |                   |                                 |
|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| CONTRATISTA Y/O EMPRESA: | <b>C. CLAUDIA GUADALUPE OROZCO PADILLA</b>   |                              | TELÉFONO Y FAX:                 | 961575792743      |                                 |
| DOMICILIO FISCAL:        | <b>AVENIDA CAÑAMO No. 14 INT. A, COLONIA LAS PALMAS EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.</b> |                              |                                 |                   |                                 |
| No. DE REGISTRO DEL RCF: | <b>No. TUX-SOP-FISM-020-2018</b>   | DE FECHA:                    | <b>22 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b> | PLAZO:            | <b>10 DIAS NATURALES</b>        |
|                          |  | FECHA INICIO                 | <b>26 DE NOVIEMBRE DE 2018</b>  | FECHA TERMINACION | <b>05 DE DICIEMBRE DEL 2018</b> |
|                          |  | MONTO (CON IVA)              | <b>\$520,701.09</b>             |                   |                                 |
|                          |  | MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) | <b>\$0.00</b>                   | FECHA             |                                 |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|       |   |          |                              |
|-------|---|----------|------------------------------|
| FONDO | <b>FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)</b> | ACTA No. | <b>TUX-SOP-FISM-020-2018</b> |
|-------|---|----------|------------------------------|

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

| FECHAS      | REAL                     |                         | SEGÚN ANTICIPO |
|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
|             | INICIO                   | 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 | N/A            |
| TERMINACIÓN | 05 DE DICIEMBRE DEL 2018 | N/A                     |                |

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE NOVIEMBRE DE 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

|         | NÚMERO         | MONTO    | FECHA       | AFIANZADORA             |                     |
|---------|----------------|----------|-------------|-------------------------|---------------------|
| FIANZAS | ANTICIPO       |          |             |                         |                     |
|         | CUMPLIMIENTO   | 18A58120 | \$52,070.11 | 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 | FIANZAS DORAMA S.A. |
|         | VICIOS OCULTOS | 19A01362 | \$52,070.11 | 19 DE DICIEMBRE DE 2018 | FIANZAS DORAMA S.A. |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|  |   |                  |                              |
|--|---|------------------|------------------------------|
| FONDO  | <b>FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)</b> | ACTA No.         | <b>TUX-SOP-FISM-020-2018</b> |
| <b>IV.- TRABAJOS EJECUTADOS</b>  |   | METAS ALCANZADAS |                              |
| SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 120.00 M DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 150 MM (6") DE DIAM. RD-26; REHABILITACIÓN DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS LARGA DE 7.00 A 9.00 MTS. A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC. ADAPTADOR DE TUBO KITEC, ABRAZADERA HIDRÁULICA DE 6" A 1/2" CODO DE 90G X 1/2" CON CONEXIÓN A KITEC A COBRE; INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RELLENO, PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |   |                  |                              |

**RELACION DE ESTIMACIONES**

| No.                                      | PERIODO DE EJECUCION    |                         | FECHA DE ELABORACION    | IMPORTE              | I.V.A.              | IMPORTE CON IVA      | AMORTIZACIONES |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
|  | DEL                     | AL                      |                         |                      |                     |                      |                |
| 01-N (UNO NORMAL)                        | 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 | \$ 338,483.10        | \$ 54,157.30        | \$ 392,640.40        | \$ -           |
| 01 - A (UNO ADICIONAL)                   | 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 | \$ 34,343.22         | \$ 5,494.92         | \$ 39,838.14         | \$ -           |
| 02-E FIN (DOS EXTRAORDINARI A FINIQUITO) | 01 DE DICIEMBRE DE 2018 | 05 DE DICIEMBRE DE 2018 | 05 DE DICIEMBRE DE 2018 | \$ 34,481.25         | \$ 5,517.00         | \$ 39,998.25         | \$ -           |
| <b>TOTALES : \$</b>                      |                         |                         |                         | <b>\$ 407,307.57</b> | <b>\$ 65,169.22</b> | <b>\$ 472,476.79</b> | <b>\$ -</b>    |

**AJUSTE DE COSTOS**

| No.                 | PERIODO DE EJECUCION |    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|---------------------|----------------------|----|----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|
|                     | DEL                  | AL |                      |         |        |                 |                |
| <b>TOTALES : \$</b> |                      |    |                      |         |        |                 |                |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$48,224.30 (CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 30/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|       |  |          |                       |
|-------|--|----------|-----------------------|
| FONDO | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018) | ACTA No. | TUX-SOP-FISM-020-2018 |
|-------|--|----------|-----------------------|

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

  
ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

  
ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

  
ING. RUBEN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

  
C. CLAUDIA GUADALUPE OROZCO PADILLA

C. CLAUDIA GUADALUPE OROZCO PADILLA  
PERSONA FISICA