



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-018-2018
-------	--	----------	-----------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 19 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAÚL GONZÁLEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ E ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V. ; REPRESENTADA POR EL C. HUGO ALBERTO MOLINA RUÍZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO: EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. HUGO ALBERTO MOLINA RUÍZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**  
OBRA Y/O PROYECTO:  
**REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO**

LOCALIDAD: EN LA CALZADA ARBOLEDAS ENTRE CALLE OLMOS Y CALLE SANDALO SUR, MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS  
EN LA COLONIA PATRIA NUEVA

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2018 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: **INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.** TELEFONO Y FAX: **044 961 172 4763**  
DOMICILIO FISCAL: **2a ORIENTE SUR No. 888, COL. COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.**  
No. DE REGISTRO DEL RCF: **RFC: ICC131214S10**

No. DE CONTRATO: **TUX-SOP-FISM-018-2018**

DE FECHA:	<b>14 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>	PLAZO:	<b>19 DÍAS NATURALES</b>
FECHA INICIO	<b>17 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>	FECHA TERMINACION	<b>05 DE DICIEMBRE DEL 2018</b>
MONTO (CON IVA)	<b>\$2,380,544.08</b>		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	<b>\$1,190,272.04</b>	FECHA	<b>23 DE NOVIEMBRE DEL 2018</b>

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO INCREMENTO (CON IVA) \_\_\_\_\_ MONTO TOTAL (CON IVA) \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	TERMINACIÓN	
	17 DE NOVIEMBRE DEL 2018	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	N/A
			N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: \_\_\_\_\_  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. \_\_\_\_\_

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO \_\_\_\_\_ N/A TERMINACION \_\_\_\_\_ N/A PLAZO TOTAL \_\_\_\_\_ N/A

COSTOS:  
MONTO (CON IVA) \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-018-2018
-------	--	----------	-----------------------

AVISO DE INICIO DE OBRA: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	5381-03592-4	\$1,190,272.04	14-nov-18	Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	5381-03591-5	\$238,054.41	14-nov-18	Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	5381-03602-0	\$238,054.41	19-dic-18	Aseguradora INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTENTE EN: 289.92 METROS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 315 MM. (12") DE DIAMETRO, SERIE 25....., Y 95.10 METROS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 355 MM. (14") DE DIAMETRO, SERIE 25.....; REHABILITACION DE 24.00 PIEZAS DE DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE INCLUYE: 7.50 MTS DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6", SILLETA DE 12"-6", CODO DE 45g DE 6".....; CONSTRUCCION DE 19.00 PIEZAS DE REGISTROS DE 0.60x0.40 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M.DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 3/16X1 PULGADAS.....; CONSTRUCCION DE 5.00 POZOS DE VISITAS DE: 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.90 M. DE DIÁMETRO INTERIOR, CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM....., 3.00 POZOS DE VISTAS DE: 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIÁMETRO INTERIOR, CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM.....Y 2.00 POZOS DE VISITAS DE: 3.00 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIÁMETRO INTERIOR, CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. 6.00 PIEZAS ..... Y 12.00 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZOS DE VISITA PESADO CIEGO DE 60CMS. DIAM. DE 165 KG.	

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO-NORMAL)	17-nov-18	30-nov-18	30-nov-18	\$1,793,459.54	\$286,953.53	\$2,080,413.07	\$1,040,206.54
02 A-E FIN (DOS ADICIONAL-EXTRAORDINARIA FINIQUITO)	01-dic-18	05-dic-18	05-dic-18	\$258,733.63	\$41,397.38	\$300,131.01	\$150,065.50
TOTALES :				\$2,052,193.17	\$328,350.91	\$2,380,544.08	\$1,190,272.04

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)





**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-018-2018
-------	--	----------	-----------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

  
ING. RAÚL GONZÁLEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

  
ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

  
ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"  
INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V.

  
ING. HUGO ALBERTO MOLINA RUIZ  
ADMINISTRADOR UNICO