



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-008-2018
-------	---	----------	------------------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 17 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ARQ. MARCOS DE JESUS LOPEZ ESPINOSA** ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" **CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** ; REPRESENTADA POR EL **C. JESUS RAFAEL CHAVEZ MORALES**, EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR UNICO**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA **CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. ING. JESUS RAFAEL CHAVEZ MORALES**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE REBOMBEO SUR Y REBOMBEO CERRO HUECO, COLONIA CERRO HUECO EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **07 DE DICIEMBRE 2018** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9631082323
DOMICILIO FISCAL:	AV. CENTRAL NORTE No.- 34, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA TRINITARIA, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RCF:	No. TUX-SOP-FISM-008-2018	DE FECHA:	14 DE NOVIEMBRE DEL 2018
		PLAZO:	19 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	17 DE NOVIEMBRE DEL 2018
		FECHA TERMINACION	05 DE DICIEMBRE DEL 2018
	MONTO (CON IVA)	\$244,889.42	
	MONTO ANTICIPO (CON IVA)	\$122,444.71	FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2018

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

\$0.00	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$0.00	FECHA:
---------------	-----------------------	---------------	--------

PLAZO: 19 DÍAS NATURALES

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	17 DE NOVIEMBRE DEL 2018	
TERMINACIÓN	05 DE DICIEMBRE DEL 2018		N/A





ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-008-2018
-------	---	----------	------------------------------

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. _____

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO N/A TERMINACION N/A PLAZO TOTAL N/A

AJUSTE DE COSTOS: MONTO (CON IVA) _____ FECHA _____

AVISO DE INICIO DE OBRA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA **17 DE NOVIEMBRE DEL 2018** Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL **05 DE DICIEMBRE DEL 2018**

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1957769	\$122,444.71	14-nov-18	ACE FIANZAS MONTERREY S.A.
CUMPLIMIENTO	1957766	\$24,488.94	14-nov-18	ACE FIANZAS MONTERREY S.A.
VICIOS OCULTOS	1970064	\$24,489.94	17-dic-18	ACE FIANZAS MONTERREY S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) _____

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

METAS ALCANZADAS

Suministro, instalacion, junteo y prueba de 3.50 m de tubería de pvc con campa de 75 mm (3") de diam. RD-32.5, 113.00 m de tubería de pvc con campana de 150 mm (6") de diam. RD-32.5 y; Suministro e instalacion de 01 (Uno) valvula de seccionamiento tipo compuerta de Fo. Fo. V/F con brida de 76 MM. (3"), Suministro e instalacion de 2 (Dos) valvulas de seccionamiento tipo compuerta de Fo. Fo. V/F con brida de 152 MM. (6"), incluye: trazo, nivelación, excavación, acarreo, relleno, plantilla y todo lo necesario para su correcta ejecución.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO NORMAL)	17 DE NOVIEMBRE DEL 2018	30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	01 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$ 105,007.72	\$ 16,801.24	\$ 121,808.96	\$ 60,904.48
02-FIN (DOS FINIQUITO)	01 DE DICIEMBRE DEL 2018	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	06 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$ 106,103.84	\$ 16,976.62	\$ 123,080.46	\$ 61,540.23
TOTALES :				\$ 211,111.57	\$ 33,777.85	\$ 244,889.42	\$ 122,444.71



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-008-2018
-------	---	----------	------------------------------

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							


CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES


ARQ. MARCOS DE JESUS LOPEZ ESPINOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


C. JESUS RAFAEL CHAVEZ MORALES
ADMINISTRADOR UNICO