



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No. TUX-SOP-FISM-021-2018
-------	--	--------------------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 20 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" DISEÑO, TECNOLOGIA Y VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. ; REPRESENTADA POR EL C. OMAR MORALES VILLATORO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA DISEÑO, TECNOLOGIA Y VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. OMAR MORALES VILLATORO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**TÍTULO Y UBICACIÓN DE LA OBRA (SEGUN CONTRATO)**

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: EN LA AVENIDA CANCER ENTRE BOULEVARD POETA OSCAR OLIVA Y CALLE CAPRICORNIO, AVENIDA GEMINIS ENTRE BOULEVARD POETA OSCAR OLIVA Y BOULEVARD LIBRA, BOULEVARD LIBRA ENTRE AVENIDA TAURO Y AVENIDA LEO Y CALLE ESCORPION ENTRE AVENIDA ARIES Y AVENIDA GEMINIS, COLONIA DR. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE DICIEMBRE 2018 VERIFICÓ, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS,-----

**ii.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	DISEÑO, TECNOLOGIA Y VIAS TERRESTRES S.A. DE C.V.		TELÉFONO Y F./X:	01 961 612 4975	
DOMICILIO FISCAL:	CALLE ARROYO POMAROSANO. 421-A MZA 15 LOTE 12, COLONIA 3 MARIAS Y LOS ARROYOS, EN TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	No. ATGSM-0006712-051-A	DE FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2018	PLAZO:	10 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	26 DE NOVIEMBRE DEL 2018	FECHA TERMINACION	05 DE DICIEMBRE DEL 2018
		MONTO (CON IVA)	\$2,620,633.06		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$1,310,319.03	FECHA	22/11/2018



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-021-2018
-------	--	----------	-----------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS

	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	26 DE NOVIEMBRE DEL 2018	N/A
TERMINACIÓN	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO

N/A TERMINACION

N/A PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1960346	\$1,310,319.03	22-nov-18	ACE FIANZAS MONTERREY
CUMPLIMIENTO	1960353	\$262,063.81	22-nov-18	ACE FIANZAS MONTERREY
VICIOS OCULTOS	1970789	\$262,063.81	20-dic-18	ACE FIANZAS MONTERREY

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-021-2018
<b>IV.- TRABAJOS EJECUTADOS</b>		<b>METAS ALCANZADAS</b>	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 767.36 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25; 136 REGISTROS DE 0.6 X 0.40 M DE MEDIDAS INTERIORES Y CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIA QUE INCLUYE: 876 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, 136 PZAS. DE CODO DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 45 G. X 150 MM. (6") DE DIAMETRO Y 136 PZAS. DE SILLETA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO.			

**RELACION DE ESTIMACIONES**

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 N (UNO NORMAL)	26 DE NOVIEMBRE DE 2018	30 DE NOVIEMBRE DE 2018	30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$ 1,431,145.56	\$ 228,983.29	\$ 1,660,128.85	\$ 830,064.43
02-A-FIN (DOS ADICIONAL FINIQUITO)	01 DE DICIEMBRE DE 2018	05 DE DICIEMBRE DE 2018	05 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 828,025.18	\$ 132,484.03	\$ 960,509.21	\$ 480,254.60
<b>TOTALES : \$</b>				<b>\$ 2,259,170.74</b>	<b>\$ 361,467.32</b>	<b>\$ 2,620,638.06</b>	<b>\$1,310,319.03</b>

**AJUSTE DE COSTOS**

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
<b>TOTALES : \$</b>							

RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-021-2018
-------	--	----------	-----------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

DISEÑO, TECNOLOGIA Y VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.

C.OMAR MORALES VILLATORO  
ADMINISTARDOR UNICO

**DISEÑO • TECNOLOGÍA  
Y VÍAS TERRESTRES**



Calle arroyo pomarosa 421-A Mz15 Lt12  
Fracc. 3 Marias y los arroyos,  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
Tel.(981) 612-4975  
E-mail: disenotyv@gmail.com