



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-022-2018
-------	--	----------	-----------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 20 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. OSCAR TORRES PENAGOS**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" **DISEÑO E INGENIERIA HIDRAULICA SANITARIA DEL SURESTE DIHSS S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL **C. ING. RANULFO ANTONIO JIMENEZ ARGÜELLO**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA **DISEÑO E INGENIERIA HIDRAULICA SANITARIA DEL SURESTE DIHSS S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. ING. RANULFO ANTONIO JIMENEZ ARGÜELLO**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN: DE LA CALLE TAMARINDOS ENTRE BLVD. LA CARRETA Y AVENIDA LAURELES, CALLE ANTENAS ENTRE BOULEVARD LA CARRETA Y PRIVADA TULIPANES, CALLE SAUCE ENTRE BOULEVARD LA CARRETA Y PRIVADA HIGO, BOULEVARD LA CARRETA ENTRE CALLE ANTENAS Y CALLE TAMARINDOS, AVENIDA HIGO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE TAMARINDOS, PRIVADA TULIPANES ENTRE CALLE ANTENAS Y CALLE SAUCE, COLONIA BELLAVISTA LOMA LARGA EN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.

LOCALIDAD: BELLAVISTA LOMA LARGA EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE DICIEMBRE 2018 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	DISEÑO E INGENIERIA HIDRAULICA SANITARIA DEL SURESTE DIHSS S.A. DE C.V.		TELÉFONO Y FAX:	961 212 4018
DOMICILIO FISCAL:	BOULEVARD MONTEBELLO MANZANA 3 LOTE 10 INT. D 102 E, BARRIO SAN VICENTE, CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.			
No. DE REGISTRO DEL RFC:	DIH1406304M2			
No. TUX-SOP-FISM-022-2018	DE FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2018	PLAZO:	10 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	26 DE NOVIEMBRE DEL 2018	FECHA TERMINACION	05 DE DICIEMBRE DEL 2018
	MONTO (CON IVA)	\$1,304,697.14		
	MONTO ANTICIPO (CON IVA)	DEL (CON \$652,348.57	FECHA	-----



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-022-2018
-------	--	----------	-----------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	TERMINACIÓN	
	26 DE NOVIEMBRE DEL 2018	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	N/A
			N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA	
FIANZAS	ANTICIPO	5389-29241-3	\$652,348.57	22 DE NOVIEMBRE DEL 2018	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	CUMPLIMIENTO	5389-29242-2	\$130,469.71	22 DE NOVIEMBRE DEL 2018	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
	VICIOS OCULTOS	5389-29373-1	\$130,469.71	20 DE DICIEMBRE DEL 2018	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No. TUX-SOP-FISM-022-2018
<p>IV.- TRABAJOS EJECUTADOS METAS ALCANZADAS</p> <p>CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, SUMINISTRO E INSTLACION DE 445.78 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25; 47 REGISTROS DE 0.60X0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y REHABILITACION DE 47 DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE INCLUYE: 6 MTS DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6", SILLETA DE 8"-6", CODO DE 45G DE 6", INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREOS, RELLENO, PLANTILLA; 9 POZOS DE VISITA DE 1.20M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIAMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M DE DIAMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3M DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA; 1 POZO DE VISITA DE 3.00M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIAMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.2M DE DIAMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3M DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA; 15 SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 60 CMS. DE DIAMETRO PARA POZO DE VISITA; 5 REHABILITACION DE POZO DE VISITA EXISTENTES DE HASTA 2.50M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-76 CM DE DIAMETRO, INCLUYE: RENIVELACION BASE CIRCULAR DE 1.50M DE DIAMETRO INTERIOR HASTA 10 CMS DE ALTURA CONSTRUIDA A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, APLANADO CABADO PULIDO EN EL INTERIOR, REHABILITACION DE ESCALONES EN MAL ESTADO; 215 M DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE MANUAL DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE TUBERIA DE PVC Y/O CEMENTO-ARENA, UTILIZANDO VARILLAS DE ACERO; 215 M DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE TUBERIA DE PVC Y/O CEMENTO ARENA Y POZOS DE VISITA, UTILIZANDO EQUIPO- CAMION DE DESAZOLVE; INCLUYE AGUA NECESARIA PARA OPERAR EL CAMION DE DESAZOLVE, ACARREOS EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.</p>		

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO NORMAL)	26 DE NOVIEMBRE DEL 2018	30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	\$622,198.67	\$99,551.79	\$721,750.46	\$360,875.23
02- N (DOS NORMAL)	01 DE DICIEMBRE DEL 2018	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$197,129.67	\$31,540.75	\$228,670.42	\$114,335.21
03-A (TRES ADICIONAL)	01 DE DICIEMBRE DEL 2018	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$33,546.84	\$5,367.49	\$38,914.33	\$19,457.17
04-N-A-E FIN (CUATRO NORMAL ADICIONAL EXTRAORDINARIO A FINIQUITO)	26 DE NOVIEMBRE DEL 2018	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$271,863.73	\$43,498.20	\$315,361.93	\$157,680.96
TOTALES : \$				\$1,124,738.91	\$179,958.23	\$1,304,697.14	\$652,348.57

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA


FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No. TUX-SOP-FISM-022-2018
-------	--	--------------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIALIDADES


ING. OSCAR TORRES PENAGOS
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

DISEÑO E INGENIERIA HIDRAULICA SANITARIA DEL SURESTE DIHSS S.A.
DE C.V.


C. ING RANULFO ANTONIO JIMENEZ ARGÜELLO
ADMINISTRADOR UNICO