



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-025-2018
-------	---	----------	-----------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 20 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V. ; REPRESENTADA POR EL C. ING. WALTER FLORES CALVO, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ING. WALTER FLORES CALVO, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN LA PROLONGACION DE LA 5a. PONIENTE ENTRE AVENIDA MAGNOLIA Y AV. GERANIO

LOCALIDAD: COLONIA ELMAR SELTZER

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.....

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:
DOMICILIO FISCAL:
No. DE REGISTRO DEL RFC:
CONTRATO No.:

PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V.
BOULEVARD LOS LAGUITOS No. 3986, INTERIOR 5, COL. LOS LAGUITOS INFONAVIT, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
PIA-070312-SI8
TELEFONO Y FAX: (01) 961 61 62821

DE FECHA:	<u>22 DE NOVIEMBRE DE 2018</u>	PLAZO:	<u>10 DIAS NATURALES</u>
FECHA INICIO	<u>26 DE NOVIEMBRE DE 2018</u>	FECHA TERMINACION:	<u>05 DE DICIEMBRE DE 2018</u>
MONTO (CON IVA)	<u>\$ 416,750.20</u>		
MONTO ANTICIPO (CON IVA)	<u>\$ 208,375.10</u>	FECHA	<u>22 DE NOVIEMBRE DE 2018</u>



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-025-2018
-------	---	----------	-----------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO
INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS

	REAL	SEGUN ANTIPO
INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2018	N/A
TERMINACIÓN	05 DE DICIEMBRE DE 2018	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE
COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE NOVIEMBRE DE 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTIPO	1959157	\$ 208,375.10	22-nov-18	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.
CUMPLIMIENTO	1959160	\$ 41,675.02	22-nov-18	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.
VICIOS OCULTOS	1967984	\$ 41,675.02	20-dic-18	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No. TUX-SOP-FISM-025-2018
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 206.80 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM (10") DE DIÁMETRO SERIE 25; 18 REGISTROS DE 0.6 X 0.40 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y REHABILITACIÓN DE 18 DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE INCLUYE: 6 MTS. DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 6", SILLETA DE 10" - 6", CODO DE 45G DE 6", INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RELLENO, PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-NORMAL	26-nov-18	30-nov-18	30-nov-18	\$ 314,393.34	\$ 50,302.93	\$ 364,696.27	\$182,348.14
-A FINIQUITO	01-dic-18	05-dic-18	05-dic-18	\$ 44,874.08	\$ 7,179.85	\$ 52,053.93	\$26,026.96
TOTALES :				\$ 359,267.42	\$ 57,482.78	\$ 416,750.20	\$ 208,375.10

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL				
TOTALES :						

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No. TUX-SOP-FISM-025-2018
-------	---	--------------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR EL "H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES


ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"
PROYECTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V.


ING. WALTER FLORES CALVO
APODERADO LEGAL