



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-023-2018
-------	--	----------	-----------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 20 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. GUILLERMO A. ZEPEDA ZEBADUA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" OSVALDO BETANZOS CORZO; REPRESENTADA POR EL C. ING. OSVALDO BETANZOS CORZO, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA OSVALDO BETANZOS CORZO, REPRESENTADA POR EL C. ING. OSVALDO BETANZOS CORZO, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LAS FLORES ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE VISTA HERMOSA, AVENIDA JERUSALEN ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE TAMARINDOS, AVENIDA CEDROS ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE FLAMBOYANT, AVENIDA BUENOS AIRES ENTRE CALLE TAMARINDOS Y CALLE VISTA HERMOSA, AVENIDA VISTA HERMOSA ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE VISTA HERMOSA ENTRE AVENIDA VISTA HERMOSA Y AVENIDA JERUSALEN, CALLE ANTENAS ENTRE AVENIDA VISTA HERMOSA Y AVENIDA JERUSALEN, CALLE SAUCES ENTRE AVENIDA VISTA HERMOSA Y AVENIDA CEDROS, CALLE TAMARINDOS ENTRE AVENIDA VISTA HERMOSA Y AVENIDA CEDROS; EN LA COLONIA BELLAVISTA LOMA LARGA DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

OBRA Y/O PROYECTO: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: COLONIA BELLAVISTA LOMA LARGA EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE DICIEMBRE 2018 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.....

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: OSVALDO BETANZOS CORZO TELEFONO Y FAX: 01 981 25 49 630

DOMICILIO FISCAL: CALLE AMOLILLO 21-B COLONIA SAN JOSE TERAN 29057, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC: BECO821231DK4

No. TUX-SOP-FISM-023-2018

DE FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 PLAZO: 10 DIAS NATURALES

FECHA INICIO: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 FECHA TERMINACION: 05 DE DICIEMBRE DEL 2018

MONTO (CON IVA) \$2,288,944.89

MONTO ANTIPO (CON IVA) DEL (CON \$1,144,472.45 FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2018

CX



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-023-2018
-------	--	----------	-----------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	26 DE NOVIEMBRE DEL 2018	N/A
TERMINACIÓN	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

N/A

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-11000-7	\$1,144,472.45	22 DE NOVIEMBRE DE 2018	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	1325-11001-4	\$228,894.49	22 DE NOVIEMBRE DE 2018	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	1325-11117-8	\$228,894.49	20 DE DICIEMBRE DE 2018.	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES, (CAUSAS Y SU IMPORTE)





**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	<b>FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)</b>	ACTA No.	<b>TUX-SOP-FISM-023-2018</b>
<b>IV.- TRABAJOS EJECUTADOS</b>		METAS ALCANZADAS	
EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, ACARREOS DE MATERIAL, SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 1,619.36 M DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIAM. RD-26; CONSTRUCCIÓN DE 3 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. Y COLOCACIÓN DE 167 TOMAS DOMICILIARIA LARGA DE 7.00 A 9.00 MTS; INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION ACARREOS, RELLENO, PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			

**RELACION DE ESTIMACIONES**

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N	26 DE NOVIEMBRE DEL 2018	30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	\$ 1,190,195.33	\$ 190,431.25	\$ 1,380,626.58	\$ 690,313.29
02-A-F	01 DE DICIEMBRE DEL 2018	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$ 783,033.03	\$ 125,285.28	\$ 908,318.31	\$ 454,159.16
TOTALES : \$				\$ 1,973,228.36	\$ 315,716.53	\$ 2,288,944.89	\$ 1,144,472.45

**AJUSTE DE COSTOS**

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$				-	-	-	-

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-023-2018
-------	--	----------	-----------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

### VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

  
ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

  
ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE  
VIALIDADES

  
ING. GUILLERMO A. ZEREDA ZEBADUA  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

  
OSVALDO BETANZOS CORZO

C. OSVALDO BETANZOS CORZO  
PERSONA FISICA