



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-026-2018
-------	--	----------	-----------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 21 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. REYMUNDO RUIZ CORDERO ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. ; REPRESENTADA POR EL C. JULIO CESAR AGUILAR GIRON, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JULIO CESAR AGUILAR GIRON, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: EN EL ARROYO TOTOPOSTE ENTRE CALLE CHIAPAS Y PARQUE EL AGUAJE, COLONIA LAS GRANJAS, EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: COLONIA LAS GRANJAS EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: DESARROLLO DE INGENIERÍA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. TELEFONO Y FAX: 01 (981) 147 6277

DOMICILIO FISCAL: ZACATECAS No.479, COLONIA LA HACIENDA, EN TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS

No. DE REGISTRO DEL RCF: DIP151106B82

No. TUX-SOP-FISM-026-2018

DE FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 PLAZO: 10 DIAS NATURALES

FECHA INICIO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 FECHA TERMINACION: 05 DE DICIEMBRE DE 2018

MONTO (CON IVA) \$302,022.60

MONTO DEL ANTIPO (CON IVA) \$151,011.30 FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-026-2018
-------	--	----------	-----------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:  
No. DE CONVENIO \_\_\_\_\_  
INCREMENTO (CON IVA) \_\_\_\_\_ MONTO TOTAL (CON IVA) \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	26 DE NOVIEMBRE DEL 2018	N/A
TERMINACIÓN	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. \_\_\_\_\_

INCREMENTO  
(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO \_\_\_\_\_ N/A TERMINACION \_\_\_\_\_ N/A PLAZO TOTAL \_\_\_\_\_ N/A

AJUSTE DE COSTOS:  
MONTO (CON IVA) \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

AVISO DE INICIO DE OBRA: \_\_\_\_\_ 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-11042-1	\$151,011.30	22 DE NOVIEMBRE DE 2018	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V
CUMPLIMIENTO	1325-11043-0	\$30,202.26	22 DE NOVIEMBRE DE 2018	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V
VICIOS OCULTOS	1325-11262-3	\$30,202.26	21 DE DICIEMBRE DE 2018	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) \_\_\_\_\_



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	<b>FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)</b>	ACTA No.	<b>TUX-SOP-FISM-026-2018</b>
<b>IV.- TRABAJOS EJECUTADOS</b>		<b>METAS ALCANZADAS</b>	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 40.40 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 400 MM (16") DE DIÁMETRO SERIE 25, 39.00 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, 4 SILLETA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 400 MM (16") DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO, 4 CODO DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 4 G X 150 MM (6") DE DIÁMETRO.			

**RELACION DE ESTIMACIONES**

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1-N (UNO NORMAL)	26 DE NOVIEMBRE DEL 2018	30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	\$ 130,040.19	\$ 20,806.43	\$ 150,846.62	\$ 75,423.31
02-A-E-FIN ( DOS-ADICIONAL-EXTRAORDINARI A-FINIQUITO)	01 DE DICIEMBRE DEL 2018	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	\$ 130,324.12	\$ 20,851.86	\$ 151,175.98	\$ 75,587.99
<b>TOTALES : \$</b>				<b>\$ 260,364.31</b>	<b>\$ 41,658.29</b>	<b>\$ 302,022.60</b>	<b>\$ 151,011.30</b>

**AJUSTE DE COSTOS**

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
<b>TOTALES : \$</b>							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-026-2018
-------	--	----------	-----------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

  
ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. REYMUNDO RUIZ CORDERO  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

  
DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

C. JULIO CESAR AGUILAR GIRON  
ADMINISTARDOR UNICO