



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-028-2018
-------	--	----------	-----------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 21 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. REYMUNDO RUIZ CORDERO ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V. ; REPRESENTADA POR EL C. ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN LA PRIVADA SANTA CRUZ ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE PRIVADA SANTA CRUZ Y ARROYO TOTOPOSTE, COLONIA LAS GRANJAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD:	COLONIA LAS GRANJAS EN TUXTLA GUTIERREZ	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	---	------------	---------------------------

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.—

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V.	TELEFONO Y FAX:	961-612-65-53
DOMICILIO FISCAL:	EN CALLEJON JOSE CASTILLO THIELMANS No. 662, COLONIA SAN JUAN SABINITO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RCF:	No. TUX-SOP-FISM-028-2018	DE FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2018
		PLAZO:	10 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	26 DE NOVIEMBRE DEL 2018
		FECHA TERMINACION	05 DE DICIEMBRE DEL 2018
		MONTO (CON IVA)	\$394,956.65
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$197,478.33
		FECHA	22 DE NOVIEMBRE DE 2018



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-028-2018
-------	---	----------	-----------------------

AMPLIACIONES:

MONTO: N/A

No. DE CONVENIO: N/A

INCREMENTO (CON IVA): N/A

MONTO TOTAL (CON IVA): N/A

FECHA: N/A

PLAZO: N/A

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTICIPO
INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2018	N/A
TERMINACIÓN	05 DE DICIEMBRE DE 2018	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: N/A

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.: N/A

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) N/A INICIO N/A TERMINACION N/A PLAZO TOTAL N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) N/A FECHA N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	18A58354	\$197,478.33	22 DE NOVIEMBRE 2018	FIANZAS DORAMA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	18A58355	\$39,496.67	22 DE NOVIEMBRE 2018	FIANZAS DORAMA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	19A01340	\$39,496.67	21 DE DICIEMBRE DE 2018	FIANZAS DORAMA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-028-2018
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		METAS ALCANZADAS	
SUMINISTRO E INSTALACION DE :			
132.23 METROS DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250MM (10") DE DIAMETRO SERIE 25.			
25.65 METROS DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIAMETRO SERIE 25,			
8 SILLETA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM (10") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO,			
8 CODO DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO)DE 45 G X 150 MM (6") DE DIÁMETRO; INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RELLENO, PLANTILLA.			
05 REHABILITACIÓN DE POZOS, INCLUY TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO.			
08 REGISTROS INCLUY TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN			

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N (UNO-NORMAL)	26 DE NOVIEMBRE DE 2018	30 DE NOVIEMBRE DE 2018	30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$ 219,304.41	\$ 35,088.71	\$ 254,393.12	\$ 127,196.56
02-A-E-F (DOS-ADICIONAL-EXTRAORDINARIO-FINIQUITO)	01 DE DICIEMBRE DE 2018	05 DE DICIEMBRE DE 2018	05 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 121,175.46	\$ 19,388.07	\$ 140,563.53	\$ 70,281.77
TOTALES : \$				\$ 340,479.87	\$ 54,476.78	\$ 394,956.65	\$ 197,478.33

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No. TUX-SOP-FISM-028-2018
-------	--	--------------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. REYMUENDO RUIZ CORDERO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V.


C. ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO