



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No. TUX-SOP-FISM-027-2018
-------	--	--------------------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 21 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. ARMANDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" GENNY LIZZETH VALDEZ GÓMEZ. ; REPRESENTADA POR LA C. GENNY LIZZETH VALDEZ GÓMEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA GENNY LIZZETH VALDEZ GÓMEZ., REPRESENTADA POR LA C. GENNY LIZZETH VALDEZ GÓMEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA  
 OBRA Y/O PROYECTO:  
 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, UBICADA EN CALLE GAVILAN ENTRE AVENIDA CONDOR Y FLAMINGOS, COLONIA LOS PAJAROS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD: COLONIA LOS PÁJAROS EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS,-----

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	<u>GENNY LIZZETH VALDEZ GÓMEZ</u>		TELÉFONO Y FAX:	<u>961 65 9 50 67</u>
DOMICILIO FISCAL:	<u>AVENIDA MARSELLA No. 258 COLONIA MONTSERRAT</u>			
No. DE REGISTRO DEL RFC:	<u>VAGG-901231-JT3</u>			
<u>No. TUX-SOP-FISM-027-2018</u>	DE FECHA:	<u>22 DE NOVIEMBRE DEL 2018</u>	PLAZO:	<u>10 DIAS NATURALES</u>
	FECHA INICIO	<u>05 DE DICIEMBRE DEL 2018</u>	FECHA TERMINACION	<u>05 DE DICIEMBRE DEL 2018</u>
	MONTO (CON IVA)	<u>\$466,780.18</u>		
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	<u>\$233,390.09</u>	FECHA	<u>06/12/2018</u>



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	<b>FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)</b>	ACTA No.	<b>TUX-SOP-FISM-027-2018</b>
-------	---	----------	------------------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

\_\_\_\_\_ MONTO TOTAL (CON IVA) \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	TERMINACIÓN	
	26 DE NOVIEMBRE DEL 2018	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	N/A
			N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. \_\_\_\_\_

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO \_\_\_\_\_ N/A TERMINACION \_\_\_\_\_ N/A PLAZO TOTAL \_\_\_\_\_ N/A

AJUSTE DE COSTOS:  
MONTO (CON IVA)

\_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

AVISO DE INICIO DE OBRA:

\_\_\_\_\_ 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 \_\_\_\_\_

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018

**III.- DOCUMENTOS ADICIONALES**

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-06767-1	\$233,390.09	22-nov-18	ASEGURADORA ASERTA
CUMPLIMIENTO	3471-06768-6	\$46,678.02	22-nov-18	ASEGURADORA ASERTA
VICIOS OCULTOS	3471-06855-5	\$46,678.02	21-dic-18	ASEGURADORA ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	<b>FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)</b>	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-027-2018
<b>IV.- TRABAJOS EJECUTADOS</b>		METAS ALCANZADAS	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 97.10 METROS DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 315 MM (12") DE DIAMETRO SERIE 25, 27.00 METROS DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIAMETRO SERIE 25, 4 SILLETA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 315 MM (12") DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 150 MM (6") DE DIAMETRO, 4 CODO DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 45 KG X 150 MM (6") DE DIÁMETRO; CONSTRUCCION DE UN POZO DE VISITA DE 2 M, REHABILITACION DE 6 POZOS EXISTENTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 7 BROCALES INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREOS, RELLENO, PLANTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES	
	DEL	AL						
01 - N (UNO - NORMAL)	26 DE NOVIEMBRE DE 2018	30 DE NOVIEMBRE DE 2018	30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$ 243,019.62	\$ 38,883.14	\$ 281,902.76	\$ 140,951.38	
02 - A - FIN (DOS ADICIONAL FINIQUITO)	01 DE DICIEMBRE DE 2018	05 DE DICIEMBRE DE 2018	05 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 159,377.09	\$ 25,500.33	\$ 184,877.42	\$ 92,438.71	
				TOTALES : \$	\$ 402,396.71	\$ 64,383.47	\$ 466,780.18	\$ 233,390.09

**AJUSTE DE COSTOS**

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
				TOTALES : \$			

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-027-2018
-------	--	----------	-----------------------


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

  
ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

  
ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE  
VIALIDADES

  
ING. ARMANDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

  
GENNY LIZZETH VALDEZ GÓMEZ

C. GENNY LIZZETH VALDEZ GÓMEZ  
PERSONA FÍSICA