



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-024-2018
-------	--	----------	-----------------------

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 20 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. DARINEL HERNANDEZ ZUÑIGA ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL ING. DARINEL HERNANDEZ ZUÑIGA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. DARINEL HERNANDEZ ZUÑIGA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA (SEGUN CONTRATO)

OBRA Y/O PROYECTO:
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN EL ARROYO BAMBÚ ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y AVENIDA CINTALAPA, COLONIA LAS GRANJAS ORIENTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LOCALIDAD: COLONIA LAS GRANJAS ORIENTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 05 DE DICIEMBRE 2018, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE DICIEMBRE 2018 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS,-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.		TELÉFONO Y FAX:	961 21 286 84
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA MISOL-HA # 374 A	COLONIA AGUA AZUL.	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	C.P. 29019
No. DE REGISTRO DEL RCF:	CCS1201201T4			
No. TUX-SOP-FISM-024-2018	DE FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2018	PLAZO:	10 DIAS NATURALES
	FECHA INICIO	26 DE NOVIEMBRE DEL 2018	FECHA TERMINACION	05 DE DICIEMBRE DEL 2018
	MONTO (CON IVA)	\$839,775.25		
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$419,887.63	FECHA	22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-024-2018
-------	--	----------	-----------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	26 DE NOVIEMBRE DEL 2018	N/A
TERMINACIÓN	05 DE DICIEMBRE DEL 2018	N/A	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS)

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

0 DIAS NAT.

INICIO

N/A

TERMINACION

N/A

PLAZO TOTAL

N/A

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2018

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0032-0015995	\$419,887.63	22-nov-18	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0032-0015996	\$83,977.53	22-nov-18	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	19A00909	\$83,977.53	20-dic-18	FIANZAS DORAMA SA

SANCCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No.	TUX-SOP-FISM-024-2018
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS		METAS ALCANZADAS	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 156.25 METROS DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 315 MM (12") DE DIAMETRO SERIE 25, 07 REGISTROS DE 0.6 X 0.40 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y REHABILITACION DE 07 DESCARGAS DOMICILIARIA QUE INCLUYE: 4.20 MTS PROMEDIO DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE DIAMETRO, SILLETA DE 10" A 6", CODO DE 45G DE 6",			

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1-N (UNO - NORMAL)	26- NOVIEMBRE-2018	30- NOVIEMBRE-2018	30- NOVIEMBRE-2018	\$486,490.50	\$77,838.48	\$564,328.98	\$282,164.49
2 A-E FIN (DOS -ADICIONAL EXTRAORDINARI A FINIQUITO)	01- DICIEMBRE-2018	05- DICIEMBRE-2018	05- DICIEMBRE-2018	\$140,952.37	\$22,552.38	\$163,504.75	\$137,723.14
TOTALES : \$				\$627,442.87	\$100,390.86	\$727,833.73	\$419,887.63

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA A FAVOR DE LA CONTRATANTE DE \$111,941.52 (CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2018)	ACTA No. TUX-SOP-FISM-024-2018
-------	--	--------------------------------


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ" □


ING. RAUL GONZALEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIALIDADES


ARQ. AUCENCIO ISIDRO PONCE MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

ING. DARINEL HERNANDEZ ZUÑIGA,
ADMINISTRADOR UNICO