



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

Table with 3 columns: FONDO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2015), ACTA No. TUX-FISM-053-2015.

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES...

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 , DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ...

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: COLONIA SATELITE MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 06 DE FEBRERO DE 2016, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS...

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Table with contract details: CONTRATISTA Y/O EMPRESA: C. HUGO BENJAMIN GARCIA MORALES, TELEFONO: (01 961) 202 28 64, DOMICILIO FISCAL: CALLE GUADALUPE VICTORIA NO. 80, COL. LA MERCED, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, No. DE REGISTRO DEL RCM: --, No. DE CONTRATO: TUX-FISM-053-2015, FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2015, PLAZO: 45 DIAS NATURALES, FECHA INICIO: 14 DE DICIEMBRE DEL 2015, FECHA TERMINACION: 27 DE ENERO DE 2016, MONTO (CON IVA): \$14,757,717.00, MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$7,378,858.50, FECHA: 24 DE DICIEMBRE DEL 2015



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2015)	ACTA No. TUX-FISM-053-2015.
-------	------------------------------------------------------------	-----------------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

_____ MONTO TOTAL (CON IVA) _____ FECHA: _____

PLAZO:

FECHAS	REAL		SEGÚN ANTICIPO
	INICIO	24 DE DICIEMBRE DEL 2015	24 DE DICIEMBRE DEL 2015
TERMINACIÓN	06 DE FEBRERO DE 2016	06 DE FEBRERO DE 2016	

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. _____

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

_____ INICIO _____ TERMINACION _____ PLAZO TOTAL _____

_____ FECHA _____

AVISO DE INICIO DE OBRA:

24 DE DICIEMBRE DEL 2015

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 06 DE FEBRERO DE 2016

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA	
FIANZAS	ANTICIPO	3889-01036-4	\$7,378,858.50	14 DE DICIEMBRE DEL 2015	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
	CUMPLIMIENTO	3889-01035-7	\$1,475,771.70	14 DE DICIEMBRE DEL 2015	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
	VICIOS OCULTOS	3889-01248-5	\$1,475,771.70	06 DE FEBRERO DE 2016	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2015)	ACTA No.	TUX-FISM-053-2015.
-------	------------------------------------------------------------	----------	--------------------

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE: INCLUYE EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" Y "C", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL SUMINISTRO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 90% PRUEBA PROCTOR; INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 1,464.70 ML DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 8" DE DIÁMETRO, 1,363.70 ML DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 6" DE DIÁMETRO Y 13,617.57 ML DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 3" DE DIÁMETRO; RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS CON PIZON DE MANO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, 668 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC ADAPTADOR DE TUBO KITEC, ABRAZADERA HIDRÁULICA DE 3" A 1/2" CODO DE 90G x 1/2" CON CONEXIÓN A KITEC A COBRE.

OBRA

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 -N (UNO - NORMAL)	24 DE DICIEMBRE DEL 2015	31 DE DICIEMBRE DEL 2015	01-ene-16	\$ 1,679,649.70	\$ 268,743.950	\$ 1,948,393.65	\$ 974,196.83
02 -N (DOS - NORMAL)	01 DE ENERO DE 2016	15 DE ENERO DE 2016	16-ene-16	\$ 4,369,170.36	\$ 699,067.260	\$ 5,068,237.62	\$ 2,534,118.81
03 -N (TRES - NORMAL)	16 DE ENERO DE 2016	31 DE ENERO DE 2016	31-ene-16	\$ 5,062,145.45	\$ 809,943.270	\$ 5,872,088.72	\$ 2,936,044.36
04-F (CUATRO FINIQUITO)	01 DE FEBRERO DE 2016	06 DE FEBRERO DE 2016	08-feb-16	\$ 1,611,204.32	\$ 257,792.690	\$ 1,868,997.01	\$ 934,498.51
TOTALES : \$				\$ 12,722,169.83	\$ 2,035,547.17	\$ 14,757,717.00	\$ 7,378,858.50

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2015)	ACTA No.	TUX-FISM-053-2015.
-------	------------------------------------------------------------	----------	--------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. FRANCISCO ERICK HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. OSCAR VILLASIS COUTIÑO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. HUGO BENJAMIN GARCIA MORALES
PERSONA FISICA