



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



6

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2015)	ACTA No.	TUX-FISM-057-2015
-------	--	----------	-------------------

000606

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 10 (DIEZ) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES LOS C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ, ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ E ING. OSCAR TORRES PENAGOS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL CONTRATISTA ; REPRESENTADA POR EL ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN ADELANTE "EL CONTRATANTE" Y EL CONTRATISTA , REPRESENTADA POR EL C.IARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON , EN SU CARACTER DEADMINISTRADOR UNICO, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (CALLE DURANGO ENTRE AV. COAHUILA Y AV. SINALOA)

LOCALIDAD:

COL LAS GRANJAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CON FECHA 30 DE ENERO DE 2016, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 102 Y 103 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS CON FECHA 03 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 VERIFICO , LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 103 DE LA CITADA LEY A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.-----

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. JOSE ALFONSO SIU PUON	TELEFONO:	9631187052
DOMICILIO FISCAL:	C. COPAINALA 102 ENTRE AV. ARRIAGA Y AV. TONALA COL. ISSSTE C.P. 29060 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RCM:	ATGSM-S2303AES1-43		
No. DE CONTRATO:	TUX-FISM-057-2015	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DEL 2015,
		PLAZO:	45 DIAS
		FECHA INICIO	17-dic-15
		FECHA TERMINACION	30-ene-16
MONTO (CON IVA)	\$721,009.74		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$360,504.87	FECHA	17-dic-15

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE TUXTLA GUTIÉRREZ,
CHIAPAS
OPERADO "FISM"
2015



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2015)	ACTA No.	TUX-FISM-057-2015
-------	--	----------	-------------------

AMPLIACIONES:

MONTO:

No. DE CONVENIO

INCREMENTO (CON IVA)

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

000007

PLAZO:

FECHAS	REAL	SEGÚN ANTIPO
INICIO	17 de diciembre de 2015	17-dic-15
TERMINACIÓN	30 de enero de 2016	30-ene-16

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS

NATURALES)

AJUSTE DE

COSTOS:

MONTO (CON IVA)

0 DIAS NAT.

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

FECHA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

17 de diciembre de 2015

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 30 DE ENERO DE 2016

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTIPO	1676042	\$360,504.87	17-dic-15	ACE FIANZAS MONTERREY
CUMPLIMIENTO	1676043	\$72,100.97	17-dic-15	ACE FIANZAS MONTERREY
VICIOS OCULTOS	1697906	\$72,100.97	05-feb-15	ACE FIANZAS MONTERREY

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE TUXTLA GUTIÉRREZ,
CHIAPAS
OPERADO "FISM"
2015



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



000008

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2015)	ACTA No.	TUX-FISM-057-2015
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS			
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:			
<p>92,00 ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM. SERIE 25; INCL.: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., 97,6 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 315 MM. (12") DE DIAM. SERIE 25; INCL.: BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., 36 PZAS CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA, CONSISTENTE EN 6,00 M DE TUBERIA DE P.V.C. DE 15 CM DE DIAMETRO, SILLETA CEMENTADA DE P.V.C. Y CODO DE P.V.C. DE 15 CM DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA DE MATERIAL MEJORADO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA., 03 PZAS POZO DE VISITA DE: 1,25M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIAMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0,9 M. DE DIAMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5,5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0,3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3. APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5. ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO Fc=100 Kg/Cm2. DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., 02 PZAS POZO DE VISITA DE: 2M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIAMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0,9 M. DE DIAMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5,5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0,3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3. APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5. ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA. AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO. PLANTILLA DE CONCRETO Fc=100 Kg/Cm2. DE 6cm DE ESPESOR. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., 06 PZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL/TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 60 CMS DE DIAMETRO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 184,30 ML SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: ANILLOS, LUBRICANTES, BAJADA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., 38 PZAS TOMA DOMICILIARIA LARGA DE 7,00 A 9,00 MTS A BASE DE TUBO DE POLIURETANO CON ALMA DE ALUMINIO KITEC ADAPTADOR DE TUBO KITEC, ABRAZADERA HIDRAULICA DE 3" A 1/2" CODO DE 90G x 1/2" CON CONEXION A KITECA COBRE INCLUYE: BASTON DE COBRE RIGIDO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, EXCAVACION A MANO, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, 36 PZAS REGISTRO DE 0,6m x 0,4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1,00M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0,05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE Fc= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0,05 M. DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0,13X0,10M. CONCRETO Fc= 150Kg/Cm2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: FONDO DE GRAVA DE 20CM ESPESOR, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 12 M2 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3 1/2" Y SOLERA DE 2 1/2" X 2 1/2" A CADA 50 MM EN SENTIDO LONGITUDINAL Y A CADA 120 MM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION</p>			

OBRA

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01-N(UNO-NORMAL)	17 de diciembre del 2015	15 de enero de 2016	16-ene-16	\$ 344,747.19	\$ 55,159.55	\$ 399,906.74	\$199,953.37
02-EXC(DOS-EXCEDENTE)	17 de diciembre del 2015	15 de enero de 2016	16-ene-16	\$ 131,241.10	\$ 20,998.58	\$ 152,239.68	\$78,119.84
03-FIN(TRES-FINQUITO)	16 de enero de 2016	30 de enero de 2016	01-feb-16	\$ 145,571.83	\$ 23,291.49	\$ 168,863.32	\$84,431.66
TOTALES : \$				\$ 621,560.12	\$ 99,449.62	\$ 721,009.74	\$ 360,504.87

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 206,320,46 (DOSCIENOS SEIS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS 46/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE TUXTLA GUTIERREZ,
CHIAPAS
OFICINA "FISM"
2015



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2015)	ACTA No. TUX-FISM-057-2015
-------	--	----------------------------

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

000009

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

C. ING. ERWIN RABAZA SUAREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. OSCAR TORRES PENAGOS
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON
ADMINISTRADOR UNICO

ING. RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ
REPRESENTANTE TECNICO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE TUXTLA GUTIÉRREZ,
CHIAPAS
OPERADO "FISM"
2015