

FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-001-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-187/24 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-187		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; LOS CC. ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO, ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ E ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUÍZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS, Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA; RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; POR LO QUE SE DESAHOGA LA PRESENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA QUE SE INSTRUMENTA CONFORME A LOS ESTIPULADO EN LOS DISPOSITIVOS JURÍDICOS SEÑALADOS, ASÍ COMO EN EL CONTRATO SIGNADO ENTRE "LAS PARTES"; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "LA CONTRATISTA" EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", REFERENTE A LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA.-

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS

UBICACIÓN DE LA OBRA: EN LA AVENIDA 2A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 1A ORIENTE SUR Y CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 "LA CONTRATISTA" MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 COMUNICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE "EL CONTRATANTE" EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. OSVALDO BETANZOS CORZO

DOMICILIO FISCAL: CALLE AMOLILLO No. 21-B, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, C.P.29057, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

NÚM. DE RFC: BECO821231DK4 NÚM. DE TELEFONO (S): 961-254-9630 Y 961-615-2306

NÚM. DE CONTRATO: SOP-FAISMUN-001-2024 DE FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 PLAZO: 46 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FECHA DE TÉRMINO: 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

MONTO (CON IVA): \$6,716,272.11

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$2,014,881.63 FECHA DE DEPOSITO: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-001-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-187/24 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-187		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ - _____
INCREMENTO (CON I.V.A.) \$ _____ - MONTO TOTAL (CON I.V.A.): \$ _____ -

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO NÚM: _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ - _____

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ - _____

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) _____ 00 DÍAS NATURALES _____ PLAZO TOTAL: _____ NO APLICA

FECHA DE INICIO: _____ NO APLICA _____ FECHA DE TÉRMINO: _____ NO APLICA

AJUSTE DE COSTOS: MONTO (CON I.V.A.): \$ _____ - FECHA: _____

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	15 de noviembre de 2024	15 de noviembre de 2024	N/A	N/A
TÉRMINO	30 de diciembre de 2024	30 de diciembre de 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: _____ 15 de noviembre de 2024

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	24A62287	\$2,014,881.63	12/11/2024	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	24A62290	\$671,627.21	12/11/2024	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	8161-29102-0	\$671,627.21	30/12/2024	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE): _____

FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-001-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-187/24 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-187		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

300.90 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 5 POZO DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, 2 POZO DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, 7 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO CON TAPA PARA POZO DE VISITA, REHABILITACIÓN DE 57 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 60 REGISTROS DE 0.6 X0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD; 571.55 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD 26, 5 CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULA, 9 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO Y REHABILITACIÓN DE 61 TOMAS DOMICILIARIAS; 520.39 M3 DE SUMINISTRO, MEZCLADO Y TENDIDO DE SUB BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 3" A FINOS, 312.24 M3 DE SUMINISTRO, MEZCLADO Y TENDIDO DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2" A FINOS, 312.24 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO Y 2,081.58 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR; 590.42 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 565.15 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO, 21.43 ML DE GUARNICIÓN INVERTIDA CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS PARA BOCACALLES Y 52.00 ML DE ARRIATE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X30 CMS; 817.23 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR Y 47 PZA DE CONSTRUCCIÓN DE BOLARDO DE CONCRETO; 189.00 ML DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE AGUA EN RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES, 32.64 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE AGUA EN RAYAS DE ALTO PARA EL FLUJO VEHICULAR, 16 PZA DE APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA POR EL MÉTODO DE EXTRUSIÓN EN PISO DE CONCRETO PARA FLECHAS BLANCAS PERPENDICULARES, 3 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-32 DE CRUCE DE PEATÓN, 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 DE ALTO, 4 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-9 VELOCIDAD MÁXIMA DE 30 KM/H Y 0.72 KM DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE AGUA, RAYA CENTRAL O LATERAL DE 10 DE CMS Y FINALMENTE 17 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PIRAMIDAL PREFABRICADA DE CONCRETO, 286.80 M DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 50 MM, 17 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA NUEVA LED DE 80 WATTS, 16 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO, 17 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE FIERRO CIRCULAR CED. 40 DE 7 M DE ALTURA, 422.80 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE SUBTERRÁNEO DE ALUMINIO CAL. 6, 459 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL CAL. 12, 17 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA TERMINAL CAL. 8, 17 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTOCELDA.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01- (UNO)	15/11/2024	14/12/2024	14/12/2024	\$3,900,913.57	\$624,146.17	\$4,525,059.74	\$1,357,517.92
02-F (DOS FINIQUITO)	15/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	\$1,888,976.18	\$302,236.19	\$2,191,212.37	\$657,363.71
TOTALES :				\$5,789,889.75	\$926,382.36	\$6,716,272.11	\$2,014,881.63

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-001-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-187/24 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-187		

AJUSTE DE COSTOS


NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

V.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE
TUXTLA GUTIÉRREZ"


ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. NERY MANEY PÉREZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUÍZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"



OSVALDO BETANZOS CORZO
R.F.C. BEC0821231DK4
CALLE AMOLILLO No. 21-B
COL. SAN JOSÉ TERÁN C.P. 29057
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
E-MAIL: osvaido2014@gmail.com
C. OSVALDO BETANZOS CORZO
PERSONA FÍSICA