

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2024	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-006-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIMP/FAISMUN-190/24 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-30-190		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; LOS CC. ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO, ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ E ING. VIRGILIO JESÚS LÓPEZ FLORES; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS, Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA; RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; POR LO QUE SE DESAHOGA LA PRESENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA QUE SE INSTRUMENTA CONFORME A LOS ESTIPULADO EN LOS DISPOSITIVOS JURÍDICOS SEÑALADOS, ASÍ COMO EN EL CONTRATO SIGNADO ENTRE "LAS PARTES"; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "LA CONTRATISTA" C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", REFERENTE A LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA.-

DIGITALIZADO

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS

UBICACIÓN DE LA OBRA: EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AVENIDA ING. MARIANO GARCÍA SELA Y AVENIDA ING. LUIS CASTILLO, COLONIA EL ROBLE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 "LA CONTRATISTA" MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 COMUNICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE "EL CONTRATANTE" EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS		
DOMICILIO FISCAL:	PROLONGACIÓN 16a. ORIENTE NORTE No.780, COLONIA HIDALGO, C.P.29040, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
NÚM. DE RFC:	VAPC910118JD9	NÚM. DE TELEFONO (S):	961-177-06-26
NÚM. DE CONTRATO:	SOP-FAISMUN-006-2024	DE FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 PLAZO: 46 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	FECHA DE TÉRMINO:	30 DE DICIEMBRE DEL 2024
MONTO (CON IVA):	\$1,838,713.58		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$551,614.07	FECHA DE DEPOSITO:	06 DE DICIEMBRE DEL 2024

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2024	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-006-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIMP/FAISMUN-190/24 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-30-190		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ -

INCREMENTO (CON I.V.A.) \$ _____ - MONTO TOTAL (CON I.V.A.): \$ _____ -

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO NÚM: _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) _____ 00 DÍAS NATURALES _____ PLAZO TOTAL: _____ NO APLICA

FECHA DE INICIO: _____ NO APLICA _____ FECHA DE TÉRMINO: _____ NO APLICA

AJUSTE DE COSTOS: MONTO (CON I.V.A.): \$ _____ - FECHA: _____

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	15 de noviembre de 2024	15 de noviembre de 2024	N/A	N/A
TÉRMINO	30 de diciembre de 2024	30 de diciembre de 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 15 de noviembre de 2024

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2979059	\$551,614.07	12/11/2024	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2979050	\$183,871.36	12/11/2024	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	3003636	\$183,871.36	30/12/2024	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE): _____

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2024	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-006-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIMP/FAISMUN-190/24 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-30-190		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

101.90 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM. SERIE 25,3.00 PZA DE POZO DE VISITA DE: 1.5M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9M. DE DIÁMETRO INTERIOR,3.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CERRADO C/TAPA, P/POZO DE VISITA DE HIERRO DUCTIL, CON DIAMETRO DE APERTURA DE 600MM,6.00 PZA DE REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: 6 MTS DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6", SILLETA DE 8"-6", CODO DE 45g DE 6",7.00 PZA DE REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M. DE PROFUNDIDAD,102.30 M. DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26,2.00 PZA DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO PULIDO FINO, 34.00 KG DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. 2" A 3" DE DIAMETRO (CARRETES, CODOS, EXTREMIDADES, TEES, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS), 3.00 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, MARCA WALWORTH 125 LBS, 12.00 PZA DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2", VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL, DE 2.00 MTS HASTA 4.30 MTS, 82.34 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON RESISTENCIA A 7 DIAS, PARA PAVIMENTACION,548.87 M2 DE COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR, 158.58 M DE CONCRETO F c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS, 152.39 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO,42.00 ML DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BASE AGUA EN RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES (CEBRA) EN COLOR BLANCO REFLEJANTE, DE 40 CMS. DE ANCHO POR 200 CMS. DE LARGO, 1.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA SP-32, "CRUCE DE PEATON" DE 71X71 CMS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, 5.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA NUEVA DE LED DE 80 WATS. MCA. LUCECO TIPO PUNTA DE POSTE MODELO POST TOP LUCECO,5.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FIERRO CIRCULAR CED. 40 DE 7 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01- (UNO)	15/11/2024	14/12/2024	14/12/2024	\$1,030,313.64	\$164,850.18	\$1,195,163.82	\$358,549.14
02-F (DOS FINIQUITO)	15/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	\$554,784.28	\$88,765.48	\$643,549.76	\$193,064.93
TOTALES :				\$1,585,097.92	\$253,615.66	\$1,838,713.58	\$551,614.07

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN 2024	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-006-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIMP/FAISMUN-190/24 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-30-190		

AJUSTE DE COSTOS


NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

V.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE
TUXTLA GUTIÉRREZ"


ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. VIRGILIO JESÚS LÓPEZ FLORES
SUPERVISOR DE OBRA

 **GRUPO VP** LA CONTRATISTA

CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS

VAPCS10118/D9

PROLONGACION 16 ORIENTE NORTE 780

COL. BARRIO HIDALGO, C.P. 29040

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS


C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS
PERSONA FÍSICA