

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-014-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	No. SP/DIPM/FAISMUN-204/24 Y No. DE OBRA 2.2.3.-101-AS-32-05-03-204, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; LOS CC. ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO, ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ E ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS, Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. GUSTAVO EDUARDO MARTINEZ ZENTENO; RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; POR LO QUE SE DESAHOGA LA PRESENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA QUE SE INSTRUMENTA CONFORME A LOS ESTIPULADO EN LOS DISPOSITIVOS JURÍDICOS SEÑALADOS, ASÍ COMO EN EL CONTRATO SIGNADO ENTRE "LAS PARTES"; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "LA CONTRATISTA" EL C. GUSTAVO EDUARDO MARTINEZ ZENTENO, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", REFERENTE A LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

DIGITALIZADO

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA.-

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN DE LA OBRA: EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA TLAXCALA, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 "LA CONTRATISTA" MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 COMUNICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE "EL CONTRATANTE" EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA: **C. GUSTAVO EDUARDO MARTINEZ ZENTENO**

DOMICILIO FISCAL: **AV. DEL CARMEN, No.530, COLONIA SANTA ANA, C.P. 29090, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS**

NÚM. DE RFC: **MAZG-831122-3SA** NÚM. DE TELEFONO (S): **9616127975 Y 961424468**

NÚM. DE CONTRATO: **SOP-FAISMUN-014-2024** DE FECHA: **28 NOVIEMBRE DEL 2024** PLAZO: **29 DÍAS NATURALES**

FECHA DE INICIO: **02 DE DICIEMBRE DEL 2024** FECHA DE TÉRMINO: **30 DE DICIEMBRE DEL 2024**

MONTO (CON IVA): \$ **2,419,787.74**

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ **725,936.32** FECHA DE DEPOSITO: **04 DE DICIEMBRE DEL 2024**

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-014-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	No. SP/DIPM/FAISMUN-204/24 Y No. DE OBRA 2.2.3.-101-AS-32-05-03-204, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ - _____
INCREMENTO (CON I.V.A.) \$ _____ - MONTO TOTAL (CON I.V.A.): \$ _____ -
PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ - _____
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ - _____
INCREMENTO (DÍAS NATURALES) _____ 00 DÍAS NATURALES _____ PLAZO TOTAL: _____ NO APLICA
FECHA DE INICIO: _____ NO APLICA _____ FECHA DE TÉRMINO: _____ NO APLICA

AJUSTE DE COSTOS: MONTO (CON I.V.A.): \$ _____ - FECHA: _____

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	02 de Diciembre del 2024	02 de Diciembre del 2024	N/A	N/A
TÉRMINO	30 de diciembre de 2024	30 de diciembre de 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 02 de Diciembre del 2024

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0032-0230804	\$725,936.32	11/28/2024	BERKLEY INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO, S. A DE C. V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0032-0230810	\$241,978.77	11/28/2024	BERKLEY INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO, S. A DE C. V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0032-0239527	\$241,978.77	12/31/2024	BERKLEY INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO, S. A DE C. V.

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE): _____

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-014-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	No. SP/DIPM/FAISMUN-204/24 Y No. DE OBRA 2.2.3.-101-AS-32-05-03-204, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		


IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CONSISTE EN: 352.20 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 7 PZA DE POZO DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, 11 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO CON TAPA PARA POZO DE VISITA, REHABILITACIÓN DE 51 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 51 REGISTROS DE 0.6X0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD. LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CONSISTE EN: 179.10 DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 86.06 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO RD-26, 5 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, 5 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO, 5 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULA, 3 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO, 4 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 100 MM 4" DE DIÁMETRO Y REHABILITACIÓN DE 51 TOMAS DOMICILIARIAS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	12/2/2024	12/15/2024	12/15/2024	\$ 1,460,216.74	\$233,634.68	\$1,693,851.42	\$508,155.41
02-F (DOS FINIQUITO)	12/16/2024	12/30/2024	12/30/2024	\$ 625,807.17	\$100,129.15	\$725,936.32	\$217,780.91
TOTALES :				\$ 2,086,023.91	\$ 333,763.83	\$ 2,419,787.74	\$725,936.32

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.


Página 03 de 04

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-014-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	No. SP/DIPM/FAISMUN-204/24 Y No. DE OBRA 2.2.3.-101-AS-32-05-03-204, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		

AJUSTE DE COSTOS

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

V.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE
TUXTLA GUTIÉRREZ"

ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR " LA CONTRATISTA"

C. GUSTAVO EDUARDO MARTÍNEZ ZENTENO
PERSONA FÍSICA

ING. NERY VIANEY PEREZ PEREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
SUPERVISOR DE OBRA