

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-015-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-201/24 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-201		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; LOS CC. ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO, ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ E ING. EMMANUEL HERNÁNDEZ DAVILA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS, Y POR EL "CONTRATISTA" SERVICIOS INDUSTRIALES SORIA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. RAMON CORRALES SORIA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO; RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; POR LO QUE SE DESAHOGA LA PRESENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA QUE SE INSTRUMENTA CONFORME A LOS ESTIPULADO EN LOS DISPOSITIVOS JURÍDICOS SEÑALADOS, ASÍ COMO EN EL CONTRATO SIGNADO ENTRE "LAS PARTES"; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "EL CONTRATISTA" SERVICIOS INDUSTRIALES SORIA, S.A. DE C.V REPRESENTADA POR EL C. RAMON CORRALES SORIA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", REFERENTE A LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA.-

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN DE LA OBRA: EN LA AVENIDA VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE CENTRAL DE ABASTOS; CALLE CENTRAL DE ABASTOS ENTRE AVENIDA VILLAFLORES Y BOULEVARD JÚPITER; BOULEVARD JÚPITER ENTRE CALLE CENTRAL DE ABASTOS Y CALLE CENTRAL SATÉLITE, COLONIA SATÉLITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 "EL CONTRATISTA" MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 COMUNICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE "EL CONTRATANTE" EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	SERVICIOS INDUSTRIALES SORIA, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO FISCAL:	CALLE 9a ORIENTE SUR No. 407, COLONIA TERÁN C.P. 29050, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS		
NÚM. DE RFC:	SIS161005F73	NÚM. DE TELEFONO (S):	961 203 42 30 Y 961 615 35 89
NÚM. DE CONTRATO:	SOP-FAISMUN-015-2024	DE FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 PLAZO: 29 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DEL 2024	FECHA DE TÉRMINO:	30 DE DICIEMBRE DEL 2024
MONTO (CON IVA):	\$ 6,782,740.90		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 2,034,822.27	FECHA DE DEPOSITO:	16 DE DICIEMBRE DEL 2024

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-015-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-201/24 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-201		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ - _____

INCREMENTO (CON I.V.A.) \$ _____ - _____ MONTO TOTAL (CON I.V.A.): \$ _____ - _____

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO NÚM: _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ - _____

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ - _____

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) _____ 00 DÍAS NATURALES _____ PLAZO TOTAL: _____ NO APLICA _____

FECHA DE INICIO: _____ NO APLICA _____ FECHA DE TÉRMINO: _____ NO APLICA _____

AJUSTE DE COSTOS: MONTO (CON I.V.A.): \$ _____ - _____ FECHA: _____

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	2 de diciembre de 2024	2 de diciembre de 2024	N/A	N/A
TÉRMINO	30 de diciembre de 2024	30 de diciembre de 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: _____ 2 de diciembre de 2024 _____

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0032-0230503	\$2,034,822.27	28/11/2024	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0032-0230505	\$678,274.09	01/04/2024	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0032-0240971	\$678,274.09	31/12/2024	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO S.A. DE C.V.

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE): _____

FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-015-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-201/24 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-201		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CONSISTEN EN: 1,280.26 M DE TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8"), REHABILITACION DE 3 POZOS DE VISITA DE HASTA 2.5 M, 27 POZOS DE VISITA DE 1.25 MTS DE PROFUNDIDAD, 4 POZOS DE VISITA DE 1.5 MTS DE PROFUNDIDAD, 2 POZOS DE VISITA DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 3 CAJAS CON CAIDA ADOSADA, 35 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CERRADO CON TAPAPARA POZO DE VISITA, 148 PZAS DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN ESCALONES, REHABILITACION DE 98 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 98 REGISTROS SANITARIOS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD. LA RED DE AGUA POTABLE CONSISTE EN: 828.50 M DE SUMINISTRO, INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIAMETRO RD-26, 4 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2, 2 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 5, 6 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 110 CMS, 8 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 PZAS DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIAMETRO, 8 PZAS DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 6", REHABILITACIÓN DE 98 TOMAS DOMICILIARIAS, 1 CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO 7, 2 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 6" X 180 CMS, DEMOLICION DE CAJA DE OPERACION DE VALVULA EXISTENTE DE 2.60X2.40X1.17 MTS, 200 M DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 150 MM. (6"), 1 CAJA DE OPERACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO 4.10 X 2.20 MTS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	02/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	\$ 4,093,033.30	\$ 654,885.33	\$ 4,747,918.63	\$1,424,375.59
02 F (DOS FINIQUITO)	17/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	\$ 1,754,157.13	\$ 280,665.14	\$ 2,034,822.27	\$610,446.68
TOTALES :				\$ 5,847,190.43	\$ 935,550.47	\$ 6,782,740.90	\$ 2,034,822.27

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.



FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-015-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-201/24 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-201		

AJUSTE DE COSTOS

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

V.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE
TUXTLA GUTIÉRREZ"

ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "EL CONTRATISTA"
SERVICIOS INDUSTRIALES SORIA, S.A. DE C.V.
R.F.C. SIS161005F73
9a ORIENTE SUR No. 407
COL. TERÁN
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
CP. 29050
Email: sisper@siind.com.mx
C. RAMON CORRALES SORIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. NERY WANEY PEREZ PEREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. EMMANUEL HERNÁNDEZ DÁVILA
SUPERVISOR DE OBRA