



FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-021-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-189/24 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-189		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; LOS CC. ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO, ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ E ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS, Y POR LA "CONTRATISTA" RUGO ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. RUBEN VELASCO LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO; RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; POR LO QUE SE DESAHOGA LA PRESENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA QUE SE INSTRUMENTA CONFORME A LOS ESTIPULADO EN LOS DISPOSITIVOS JURÍDICOS SEÑALADOS, ASÍ COMO EN EL CONTRATO SIGNADO ENTRE "LAS PARTES"; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "EL CONTRATISTA" RUGO ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. RUBEN VELASCO LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", REFERENTE A LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA.-

DIGITALIZADO

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BASICOS

UBICACIÓN DE LA OBRA: EN LA CALLE DURAZNO ENTRE AVENIDA PIÑA Y AVENIDA SANDIA, COLONIA LA CONDESA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 "LA CONTRATISTA" MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 LA CONTRATISTA COMUNICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE "EL CONTRATANTE" EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	RUGO ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.		
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA 10 SUR ORIENTE CASA 6 MANZANA 6 S/N, COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD, 29050, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
NÚM. DE RFC:	RAP240105RB6	NÚM. DE TELEFONO (S):	961 154 0612
NÚM. DE CONTRATO:	SOP-FAISMUN-021-2024	DE FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2024
		PLAZO:	29 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE DEL 2024	FECHA DE TÉRMINO:	30 DE DICIEMBRE DEL 2024
MONTO (CON IVA):	\$	1,923,600.59	
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$	577,080.18	FECHA DE DEPOSITO:
			19 DE DICIEMBRE DEL 2024

FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-021-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-189/24 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-189		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ - _____

INCREMENTO (CON I.V.A.) \$ _____ - MONTO TOTAL (CON I.V.A.): \$ _____ -

PLAZO: _____ -

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO NÚM.: _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ - _____

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO NÚM. _____ NO APLICA _____ FECHA: _____ - _____

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) _____ 00 DÍAS NATURALES _____ PLAZO TOTAL: _____ NO APLICA _____

FECHA DE INICIO: _____ NO APLICA _____ FECHA DE TÉRMINO: _____ NO APLICA _____

AJUSTE DE COSTOS: MONTO (CON I.V.A.): \$ _____ - FECHA: _____

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	2 de diciembre de 2024	2 de diciembre de 2024	N/A	N/A
TÉRMINO	30 de diciembre de 2024	30 de diciembre de 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 2 de diciembre de 2024

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	24A65547	\$577,080.18	28/11/2024	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	24A65580	\$192,360.06	28/11/2024	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	25A08161	\$192,360.06	30/12/2024	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE): _____



FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-021-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-189/24 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-189		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

94.30 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 2 PZA DE REHABILITACIÓN DE POZO DE VISITA DE HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 15 REGISTROS DE 0.6X0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD: 124.60 M3 DE SUMINISTRO, MEZCLADO Y TENDIDO DE SUB BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 3" A FINOS, 93.45 M3 DE SUMINISTRO, MEZCLADO Y TENDIDO DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2" A FINOS, 93.45 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO, 623.02 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR; 184.85 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 184.85 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO, 17.75 ML. DE GUARNICIÓN INVERTIDA CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS PARA BOCACALLES; 192.72 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, 13.35 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE 10 CMS DE ESPESOR CON DENTELLÓN; 98 ML DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE AGUA EN RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES, 19.20 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE AGUA EN RAYAS DE ALTO PARA EL FLUJO VEHICULAR, 4 PZA DE APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA POR EL MÉTODO DE EXTRUSIÓN EN PISO DE CONCRETO PARA FLECHAS BLANCAS PERPENDICULARES, 4 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-32 DE CRUCE DE PEATÓN, 2 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 DE ALTO, 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-9 VELOCIDAD MÁXIMA DE 30 KM/N Y 0.2763 KM DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE AGUA, RAYA CENTRAL O LATERAL DE 10 CMS: 6 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PIRAMIDAL PREFABRICADA DE CONCRETO, 169 M DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 50 MM, 6 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA NUEVA LED DE 80 WATTS, 10 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO, 6 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE FIERRO CIRCULAR CED. 40 DE 7 M DE ALTURA, 169 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE SUBTERRÁNEO DE ALUMINIO CAL. 6, 169 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL CAL. 12, 6 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA TERMINAL CAL. 8, 6 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTOCELDA Y 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	02/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	\$ 663,310.55	\$ 106,129.69	\$ 769,440.24	\$230,832.08
02 (DOS)	12/12/2024	21/12/2024	21/12/2024	\$ 679,893.31	\$ 108,782.93	\$ 788,676.24	\$236,602.87
03-F (TRES FINIQUITO)	22/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	\$ 315,072.51	\$ 50,411.60	\$ 365,484.11	\$109,645.23
TOTALES :				\$ 1,658,276.37	\$ 265,324.22	\$ 1,923,600.59	\$577,080.18

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DEL CONTRATISTA DE \$ 343,973.58 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO



FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-021-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-189/24 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-20-01-03-189		

AJUSTE DE COSTOS

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

V.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE
TUXTLA GUTIÉRREZ"

ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES.

ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA

POR " LA CONTRATISTA"

RUGO ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.

C. RUBÉN VELASCO LÓPEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

