



FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-024-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-209/24 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO. DE OBRA 2.2.3.-101-AS-32-05-03-209		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; LOS CC. ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO, ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ E ING. MARTIN HERNÁNDEZ MOLINA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS, Y POR LA "CONTRATISTA" EL C.UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA; RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; POR LO QUE SE DESAHOGA LA PRESENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA QUE SE INSTRUMENTA CONFORME A LOS ESTIPULADO EN LOS DISPOSITIVOS JURÍDICOS SEÑALADOS, ASÍ COMO EN EL CONTRATO SIGNADO ENTRE "LAS PARTES"; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "LA CONTRATISTA" EL C. UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE "EL CONTRATISTA", REFERENTE A LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA.-

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN DE LA OBRA: EN LA AVENIDA LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123, COLONIA LAS LAJAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 "LA CONTRATISTA" MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 COMUNICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE "EL CONTRATANTE" EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ

DOMICILIO FISCAL: CALLE 2 ORIENTE SUR NO. 5, COLONIA EL EDÉN, C.P. 29610, TECPATAN, CHIAPAS.

NÚM. DE RFC: MOCU871125TP1 NÚM. DE TELEFONO (S): 961 701 49 54

NÚM. DE CONTRATO: SOP-FAISMUN-024-2024 DE FECHA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 PLAZO: 15 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 FECHA DE TÉRMINO: 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

MONTO (CON IVA): \$ 1,083,552.44

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$ 325,065.73 FECHA DE DEPOSITO: 10 DE DICIEMBRE DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN

FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-024-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-209/24 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO. DE OBRA 2.2.3.-101-AS-32-05-03-209		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO NÚM.	NO APLICA	FECHA:	-
INCREMENTO (CON I.V.A.) \$	-	MONTO TOTAL (CON I.V.A.): \$	-
PLAZO:			
CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO NÚM:	NO APLICA	FECHA:	-
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO NÚM.	NO APLICA	FECHA:	-
INCREMENTO (DÍAS NATURALES)	00 DÍAS NATURALES	PLAZO TOTAL:	NO APLICA
FECHA DE INICIO:	NO APLICA	FECHA DE TÉRMINO:	NO APLICA
AJUSTE DE COSTOS:	MONTO (CON I.V.A.): \$	FECHA:	-

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	16 de diciembre de 2024	16 de diciembre de 2024	N/A	N/A
TÉRMINO	30 de diciembre de 2024	30 de diciembre de 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 16 de diciembre de 2024

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2315288	\$325,065.73	13/12/2024	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2315292	\$108,355.24	13/12/2024	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2322070	\$108,335.24	30/12/2024	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE):



ACTA DE RECEPCIÓN

FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-024-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-209/24 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO. DE OBRA 2.2.3.-101-AS-32-05-03-209		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CONSISTE EN: 124.10 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 4 PZA DE POZO DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, 5 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO CON TAPA PARA POZO DE VISITA, REHABILITACIÓN DE 28 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 28 REGISTROS DE 0.6X0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD. LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA CONSISTE EN: 141.00 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO, 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULA, 1 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DE 14 TOMAS DOMICILIARIAS (DE 2 HASTA 6 M DE TUBERÍA DE POLIETILENO) Y REHABILITACIÓN DE 14 TOMAS DOMICILIARIAS (DE 6 HASTA 10 M DE TUBERÍA DE POLIETILENO; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, RUPTURA DE BANQUETA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIONES, ACARREOS, ATAGUÍAS, BOMBEO DE ACHIQUE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA, SUMINISTRO Y RELLENO DE POLVO DE ROCA APISONADO Y COMPACTADO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLOS, CONCRETO, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NÚM.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	16/12/2024	25/12/2024	25/12/2024	\$ 702,572.55	\$ 112,411.61	\$ 814,984.16	\$244,495.25
02-F (DOS FINIQUITO)	26/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	\$ 231,524.38	\$ 37,043.90	\$ 268,568.28	\$268,568.28
TOTALES :				\$ 934,096.93	\$ 149,455.51	\$ 1,083,552.44	\$ 513,063.53

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.



ACTA DE RECEPCIÓN

FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO NÚM.	SOP-FAISMUN-024-2024
OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-209/24 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 NO. DE OBRA 2.2.3.-101-AS-32-05-03-209		

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

V.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE
TUXTLA GUTIÉRREZ"

ARQ. JESÚS DAVID GUTIÉRREZ MORENO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. NERY VIANEY PÉREZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MARTIN HERNÁNDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ
PERSONA FÍSICA
RFC: MOCU871125TP1
2 Oriente sur 5, Barrio el Eden, Tecpatán, Chiapas C.P. 29610