



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-002-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-002/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-002		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 20 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. FÁTIMA TORRES ALCAZAR, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. FÁTIMA TORRES ALCAZAR, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA 7ª. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 14ª. ORIENTE SUR Y CALLE 15ª. ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 20 DE JUNIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 20 DE JUNIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 163 4758
DOMICILIO FISCAL:	CALLE DE LA ROSA No. 17, COLONIA PASO LIMÓN, C.P. 29049, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	TVI0902272Y2		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-002-2024	DE FECHA:	17 DE ABRIL DEL 2024
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	22 de abril de 2024
		FECHA TERMINACION	20 de junio de 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,890,863.13
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 945,431.57
		FECHA	10 DE MAYO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-002-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-002/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-002		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	22 de abril de 2024	22 de abril de 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	20 de junio de 2024	20 de junio de 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 22 de abril de 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 22 DE ABRIL DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 20 DE JUNIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-27201-2	\$945,431.57	17-abr-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-27205-4	\$189,086.31	17-abr-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8161-28014-9	\$189,086.31	20-jun-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-002-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-002/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-002		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

1,087.02 M2 DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO, 214.72 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2"-0" DE ESPESOR, 214.72 M3 DE SUB BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 3" A 0" ESPESOR, 161.04 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 Y COLOCACIÓN DE 1,073.60 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR; 267.60 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 267.60 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 529.86 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	22 de abril de 2024	21 de mayo de 2024	21 de mayo de 2024	\$ 1,297,019.20	\$ 207,523.07	\$ 1,504,542.27	\$752,271.14
02-F (DOS FINIQUITO)	22 de mayo de 2024	20 de junio de 2024	20 de junio de 2024	\$ 333,035.22	\$ 53,285.64	\$ 386,320.86	\$193,160.43
TOTALES : \$				\$ 1,630,054.42	\$ 260,808.71	\$ 1,890,863.13	\$ 945,431.57

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-002-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-002/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-002		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C. FÁTIMA TORRÉS ALCAZAR
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS
CIVILES, S.A. DE C.V.
R.F.C. TVI-090227-2V2
Calle de la Rosa No. 17, Paso Limón
C.P. 29045 Tuxtla Gutiérrez., Chiapas
Teléfono y Fax: (961) 21 2-57-21

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA