



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-004-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-004/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-004		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 20 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ, E ING. LUIS ANTONIO CÓRDOVA SOBERANO**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" **ARLUK DISEÑO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL **C. MARCO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ**, EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR UNICO**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" **ARLUK DISEÑO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. MARCO ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ**, EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR UNICO** EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA SAN CRISTÓBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA SAN CRISTÓBAL Y AVENIDA COMITÁN, COLONIA LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA **20 DE JUNIO DEL 2024**, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **20 DE JUNIO DEL 2024** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ARLUK DISEÑO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 216 5442		
DOMICILIO FISCAL:	CALLE POETA MARIO NANDAYAPA No. 40 COLONIA VIDA MEJOR, C.P. 29045, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ADI2312057D4				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-004-2024	DE FECHA:	17 DE ABRIL DEL 2024	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	22 de abril de 2024	FECHA TERMINACION	20 de junio de 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,467,854.09		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 733,927.05	FECHA	30. DE ABRIL DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-004-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-004/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-004		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	22 DE ABRIL DEL 2024	22 DE ABRIL DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	20 DE JUNIO DEL 2024	20 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

22 DE ABRIL DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 22 DE ABRIL DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 20 DE JUNIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	5192-03216-3	\$733,927.05	17-abr-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	5192-03217-0	\$146,785.41	17-abr-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	5192-03252-5	\$146,785.41	20-jun-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-004-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-004/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-004		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

201.70 M3 DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE 1 1/2" - 0" DE ESPESOR, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO O SIMILAR AL 95% DE SU P.V.S.M. CON RESPECTO A LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, 166.08 M3 DE SUB - BASE HIDRAULICA CON MATERIAL 3" A 0" ESPESOR COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO O SIMILAR AL 95% DE SU P.V.S.M. CON RESPECTO A LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, 83.48 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, 748.16 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=250 KG/CM2 DE 15 CMS, 206.07 M DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS, 206.07 ML DE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS, 229.53 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	22 de abril de 2024	21 de mayo de 2024	21-may-24	\$ 635,798.71	\$ 101,727.79	\$ 737,526.50	\$368,763.25
02-F (DOS FINIQUITO)	22 de mayo de 2024	20 de junio de 2024	20 de junio de 2024	\$ 629,592.75	\$ 100,734.84	\$ 730,327.59	\$365,163.80
TOTALES : \$				\$ 1,265,391.46	\$ 202,462.63	\$ 1,467,854.09	\$ 733,927.05

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-004-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-004/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-004		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. LUIS ANTONIO CORDOVA SOBERANO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
ARLUK DISEÑO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

ARLUK
DISEÑO E INGENIERIA
ARLUK DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V.
RFC: ADI2312057D4
C. POETA MARIO NANDAYAPA NÚM 40,
COL VIDA MEJOR, TEL 961 277 6862
CORREO: arluk24@hotmail.com
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, CP. 29045
C. MARCO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR UNICO