



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-005-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-005/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-20-01-03-005		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 20 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. RAÚL DE JESUS HERNÁNDEZ CANELA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. RAÚL DE JESUS HERNÁNDEZ CANELA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN.

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.		TELEFONO Y FAX:	961 171 9394	
DOMICILIO FISCAL:	15 ORIENTE SUR No. 1303 B PLANTA ALTA, COL. EL SABINITO, CP. 29073, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	TCC130129DF7				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-005-2024	DE FECHA:	17 DE ABRIL DEL 2024	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	22 DE ABRIL DEL 2024	FECHA TERMINACION	20 DE JUNIO DEL 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 3,918,023.84		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,959,011.92	FECHA	03 DE MAYO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-005-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-005/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-005		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	22 DE ABRIL DEL 2024	22 DE ABRIL DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	20 DE JUNIO DEL 2024	20 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

22 DE ABRIL DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 22 DE ABRIL DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 20 DE JUNIO DEL 2024.

DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-34303-2	\$1,959,011.92	17-abr-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-34304-9	\$391,802.38	17-abr-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3471-34729-0	\$391,802.38	20-jun-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-005-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-005/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-005		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

132.14 M3 DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFÁLTO CON EQUIPO NEUMÁTICO, 828.24 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, 41.63 M3 DE DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, 660.63 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1/2" A 0" DE ESPESOR, 667.63 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 1,975.14 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, 665.01 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 537.496941 ML DE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 828.24 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, Y 1.00 PZA DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE RAMPAS Y SEÑALÉTICA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	22 de abril de 2024	21 de mayo de 2024	21 de mayo de 2024	\$2,169,705.97	\$347,152.96	\$2,516,858.93	\$1,258,429.47
02-F (DOS FINIQUITO)	22 de mayo de 2024	20 de junio de 2024	20 de junio de 2024	\$1,207,900.78	\$193,264.12	\$1,401,164.90	\$700,582.45
TOTALES : \$				\$3,377,606.75	\$540,417.08	\$3,918,023.83	\$1,959,011.92

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-005-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-005/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-005		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.


CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: CALLE 15 OTE SUR, No.1303-B, PLANTA ALTA, COL. EL SABINITO,
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. TEL: 961 171 9394.
C. RAÚL DE JESUS HERNÁNDEZ CANELA
ADMINISTRADOR UNICO
RFC: TCC130129DF7