



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-008-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-011/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-22-01-03-011		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 21 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT, E ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. DARINEL HERNÁNDEZ ZÚÑIGA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. DARINEL HERNÁNDEZ ZÚÑIGA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA

UBICACIÓN: DESDE LA CALLE PARÍS A LA AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE Y DE LA AVENIDA RUÁN A LA AVENIDA MONTPELLIER, FRACCIONAMIENTO LA SALLE, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 21 DE MAYO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 21 DE MAYO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIMIENTO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611559546
DOMICILIO FISCAL:	EN AVENIDA 17A SUR ORIENTE No. 457 COLONIA SAN FRANCISCO, C.P. 29000, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CCS1201201T4		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-008-2024	DE FECHA:	17 DE ABRIL DEL 2024
		PLAZO:	30 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	22 DE ABRIL DEL 2024
		FECHA TERMINACIÓN	21 DE MAYO DEL 2024
		MONTO (CON IVA)	\$410,805.59
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 205,402.80
		FECHA	02 DE MAYO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-008-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-011/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-22-01-03-011		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	22 DE ABRIL DEL 2024	22 DE ABRIL DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	21 DE MAYO DEL 2024	21 DE MAYO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

22 DE ABRIL DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 22 DE ABRIL DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 21 DE MAYO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	1325-24898-2	\$205,402.80	17 DE ABRIL DEL 2024	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	1325-24899-9	\$41,080.56	17 DE ABRIL DEL 2024	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	24A49075	\$41,080.56	21 DE MAYO DEL 2024	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

SANCCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-008-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN		SP/DIPM/FAISMUN-011/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-22-01-03-011	
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS 65.60 M DE CORTE CON CORTADORA CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CMS, 13.32 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR, 37 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PREFABRICADA DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 40X40X80 CM DE DIMENSIÓN, 37 PIEZAS DE SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE APOYO 0.30X0.30 MT, 37 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PRINCIPAL CUADRADO ESTRUCTURAL DE 3"X3" CAL. 14 DE 3.40 MTS DE ALTURA, 37 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, DE NOMBRE DE AVENIDAS O DE CALLES DE 95 X 30 CMS A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE 95 X 30 CMS A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, 37 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE LOGO DE CONEJO DE 35 X 35 CMS, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, 37 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE ALTO UNO POR UNO, CEDA EL PASO AL PEATON O SEÑAL RESTRICTIVA DE 35 X 35 CMS A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, 37 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN NUEVA DE SENTIDO, AVENIDA O CALLE DE 50 X 25 CMS, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, Y 7.40 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR.			

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	22 DE ABRIL DEL 2024	21 DE MAYO DEL 2024	21-may-24	\$ 348,218.14	\$ 55,714.90	\$ 403,933.04	\$205,402.80
TOTALES : \$				\$ 348,218.14	\$ 55,714.90	\$ 403,933.04	\$ 205,402.80

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$6,872.55 (SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-008-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-011/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-22-01-03-011		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

C. DARINEL HERNÁNDEZ ZÚÑIGA
ADMINISTRADOR ÚNICO

**Constructora
La CEIBA**
del Sureste de Chiapas S.A. de C.V.
Constructora la Ceiba del Sureste
de Chiapas, S.A. de C.V.
R.F.C. CCS1201201T4
TEL. (961) 21 2 86 84
17a Sur Oriente No. 457
Col. San Francisco, C.P. 29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas