



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-012-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-015/24 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024 Y No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-22-01-03-013		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 21 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT, E ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. LUIS ALEJANDRO SALAZAR MAZA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LUIS ALEJANDRO SALAZAR MAZA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA

UBICACIÓN: EN LA CALLE 2ª ORIENTE Y CALLE 3ª ORIENTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AVENIDA 7ª SUR; AVENIDA 7ª SUR ENTRE CALLE 2ª ORIENTE Y CALLE 3ª ORIENTE; AVENIDA 3ª NORTE ENTRE BOULEVARD LA GLORIA Y CALLE 2ª ORIENTE; AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 5ª SUR ENTRE CALLE 2ª ORIENTE Y BOULEVARD CIRO FARRERA, COLONIA TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 21 DE MAYO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 21 DE MAYO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9612122825 Y 9612522421
DOMICILIO FISCAL:	EN CALLE 2 ORIENTE NORTE No. 1358 COLONIA LA PIMIENTA, C.P. 29034, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GVE180119R73		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-012-2024	DE FECHA:	17 DE ABRIL DEL 2024
		PLAZO:	45 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	22 DE ABRIL DEL 2024
		FECHA TERMINACIÓN	05 DE JUNIO DEL 2024
		MONTO (CON IVA)	\$1,874,010.50
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 937,005.25
		FECHA	03 DE MAYO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-012-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-015/24 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024 Y No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-22-01-03-013		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACIÓN:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCIÓN REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	22 DE ABRIL DEL 2024	22 DE ABRIL DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	21 DE MAYO DEL 2024	21 DE MAYO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

22 DE ABRIL DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 22 DE ABRIL DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 21 DE MAYO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2910227	\$937,005.25	17 DE ABRIL DEL 2024	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2910222	\$187,401.05	17 DE ABRIL DEL 2024	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2943218	\$187,401.05	21 DE MAYO DEL 2024	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-012-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-015/24 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024 Y No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-22-01-03-013		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

396.00 M DE CORTE CON CORTADORA CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CMS, DESMANTELAMIENTO DE 7 PIEZAS DE SEÑALÉTICA EXISTENTE, 59.40 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR, 165 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PREFABRICADA DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 40X40X80 CM DE DIMENSIÓN, 165 PIEZAS DE SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE APOYO 0.30X0.30 MT, 165 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PRINCIPAL CUADRADO ESTRUCTURAL DE 3"X3" CAL. 14 DE 3.40 MTS DE ALTURA, 164 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE NOMBRE DE AVENIDAS O CALLES, 165 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE LOGO DE CONEJO, 51 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE 95 X 30 CMS A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, 165 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE ALTO, UNO POR UNO, 163 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN NUEVA DE SENTIDO AVENIDA O CALLE Y 33 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, PODA DE ÁRBOLES, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EDHESIVO EPÓXICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	22 DE ABRIL DEL 2024	21 DE MAYO DEL 2024	21-may-24	\$ 1,609,515.79	\$ 257,522.53	\$ 1,867,038.32	\$937,005.25
TOTALES : \$				\$ 1,609,515.8	\$ 257,522.53	\$ 1,867,038	\$ 937,005.25

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$6,972.18 (SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-012-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-015/24 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024 Y No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-22-01-03-013		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V.

C. LUIS ALEJANDRO SALAZAR MAZA
ADMINISTRADOR ÚNICO

