



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-015-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-019/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.5.2.-101-ED-41-01-03-019		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 03 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT E ING. EDUARDO CORTÉS LÓPEZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" TUXSA S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. ANA CRISTINA PEDRERO MIRANDA EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" TUXSA S. DE R.L. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. ANA CRISTINA PEDRERO MIRANDA EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO"

UBICACIÓN: EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CBTIS 144, COLONIA 24 DE JUNIO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 03 DE JUNIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 03 DE JUNIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	TUXSA S. DE R.L. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611364721 Y 9613468754
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA 6a NORTE PONIENTE No. 2497, COL. COVADONGA, C.P. 29030, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	TUX1807182DA		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-015-2024	DE FECHA:	29 DE ABRIL DE 2024
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	03 DE MAYO DE 2024
		FECHA TERMINACIÓN	01 DE JULIO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 3,130,691.32
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,565,345.66
		FECHA	16 DE MAYO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-015-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-019/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.5.2.-101-ED-41-01-03-019		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	03 DE MAYO DE 2024	03 DE MAYO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	01 DE JUNIO DE 2024	01 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

03 DE MAYO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE MAYO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 01 DE JUNIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2913546	\$1,565,345.66	29-abr-24	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2913555	\$313,069.13	29-abr-24	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2960052	\$313,069.13	03-jun-24	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-015-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-019/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.5.2.-101-ED-41-01-03-019		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

313.95 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, 534.64 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DEPORTIVA ANTIDERRAPANTE, 2 PZAS DE TUBO NEGRO DE 63 MM PARA CANCHA DE VOLEIBOL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PZAS DE TABLERO A BASE DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, 2 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TABLERO, 35.80 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 55 X 55 CAL. 10.5 Y 6 M DE ALTURA, 60.00 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 55 X 55 CAL. 10.5 Y 4 M DE ALTURA, 5.64 ML DE ELABORACIÓN DE UN VACIO O CORTE AL CENTRO DE 15 CMS DE DIÁMETRO, 96 PZAS DE ELABORACIÓN DE BARRENOS DE 1" DE DIÁMETRO, 96 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA DE 1" DE DIÁMETRO, 96 PZAS DE ELABORACIÓN DE BARRENOS DE 1 1/8" DE DIÁMETRO, 108.00 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR A BASE DE VARILLA LISA DE 1" DE DIÁMETRO, 24 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA DE 3/8" DE DIÁMETRO, 24 PZAS DE SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ÁNGULO TACON EN FORMA DE "L", 24 PZAS DE SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA DE 3" DE DIÁMETRO CAL. 10, 633.75 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA 0-100 COMBADA ZINTRO ALUM CAL. 26, 4.71 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, 180 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE DE VARILLA LISA DE 3/8" DE DIÁMETRO, 65.00 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 22, 6 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASQUILLOS DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 24 DE 10 CMS DE DIÁMETRO, 6 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, 53.00 ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, 6 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR, 322.00 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL CAL. 8, 161.00 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, 8 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO TIPO CAMPANA Y 103 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	03 DE MAYO DE 2024	01 DE JUNIO DE 2024	01 DE JUNIO DE 2024	\$ 2,698,871.83	\$ 431,819.49	\$ 3,130,691.32	\$ 1,565,345.66
TOTALES : \$				\$ 2,698,871.83	\$ 431,819.49	\$ 3,130,691.32	\$ 1,565,345.66

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-015-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-019/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.5.2.-101-ED-41-01-03-019		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ING. EDUARDO CORTÉS LÓPEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR " LA EMPRESA CONTRATISTA"
TUXSA S. DE R.L. DE C.V.

C. ANA CRISTINA PEDRERO MIRANDA
APODERADO LEGAL

 RFC: TUX-180718-2DA
IMSS: A6851453105
TUXSA tuxsa.matriz@gmail.com