



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-016-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-020/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-020		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS **03 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" **GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL C. **DANIEL ANTONIO LÓPEZ ORANTES**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" **GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL C. **DANIEL ANTONIO LÓPEZ ORANTES**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO"

UBICACIÓN: EN EL CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALLEJÓN TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO; CALLEJÓN CAÑAVERAL ENTRE CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJÓN SEGUNDO EL TRIUNFO; CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA **03 DE JUNIO DE 2024**, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **03 DE JUNIO DE 2024** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX	961 146 4256
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA CAMPECHE NO. 280, COL. PLAN DE AYALA, C.P. 29020, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GLA1304199L6		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-016-2024	DE FECHA:	29 DE ABRIL DE 2024
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	03 DE MAYO DE 2024
		FECHA TERMINACIÓN	01 DE JULIO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,831,256.53
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 815,628.27
		FECHA	16 MAYO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-016-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN		SP/DIPM/FAISMUN-020/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-020	

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA			
\$	-	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$
		FECHA:	-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)	0 DIAS NAT.	INICIO:	N/A	TERMINACION:	N/A	PLAZO TOTAL:	N/A
------------------	-------------	---------	-----	--------------	-----	--------------	-----

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)	FECHA
-----------------	-------

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	03 DE MAYO DE 2024	03 DE MAYO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	01 DE JUNIO DE 2024	01 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 03 DE MAYO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 01 DE JUNIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	4190-05820-1	\$815,628.27	29-abr-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	4190-05821-0	\$163,125.65	29-abr-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	4190-05966-0	\$163,125.65	03-jun-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-016-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-020/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-020		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

259.00 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 144.00 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM (10") DE DIÁMETRO SERIE 25, REHABILITACIÓN DE 37 DESCARGAS DOMICILIARIAS (SILLETA 8"-6"), REHABILITACIÓN DE 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS (SILLETA 10"-6"), REHABILITACIÓN DE 4 POZOS DE VISITA EXISTENTE DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD, 6 POZOS DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, 10 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO CON TAPA Y 69 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1-F (UNO FINIQUITO)	03 DE MAYO DE 2024	01 DE JUNIO DE 2024	01 DE JUNIO DE 2024	\$ 1,406,255.63	\$ 225,000.90	\$ 1,631,256.53	\$815,628.27
TOTALES : \$				\$ 1,406,255.63	\$ 225,000.90	\$ 1,631,256.53	\$ 815,628.27

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-016-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-020/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-020		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

C. DANIEL ANTONIO LÓPEZ ORANTES
ADMINISTRADOR ÚNICO
GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
RFC: GLA1304199L6
AV. CAMPECHE No. 200, COL. PLAN DE AYALA
C.P. 23020 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL. 961 14 6 4421