



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-019-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-024/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-01-03-024		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 03 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. JESÚS JORDAN ZENTENO SANTIAGO, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL "CONTRATISTA" EL C. JESÚS JORDAN ZENTENO SANTIAGO, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE"

UBICACIÓN: EN LA CALLE AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, COLONIA MIRADOR II SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 03 DE JUNIO DEL 2024, EL CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 03 DE JUNIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. JESÚS JORDAN ZENTENO SANTIAGO	TELÉFONO Y FAX:	9611771535, 9616083966
DOMICILIO FISCAL:	CALLE CORONEL VIRGILIO CULEBRO No. 790, COLONIA LOS MANGUITOS, C.P. 29010, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ZESJ610402GF3		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-019-2024	DE FECHA:	29 DE ABRIL DEL 2024
		PLAZO:	45 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	03 DE MAYO DEL 2024
		FECHA TERMINACION	16 DE JUNIO DEL 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 496,623.26
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 248,311.63
		FECHA	24 DE MAYO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-019-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-024/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-01-03-024		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	03 DE MAYO DEL 2024	03 DE MAYO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	01 DE JUNIO DEL 2024	16 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

03 DE MAYO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 01 DE JUNIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2274517	\$248,311.63	29-abr-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2274515	\$49,562.33	29-abr-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2293759	\$49,562.33	03-jun-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-019-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-024/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-01-03-024		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

255.00 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 3 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, 3 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULA, 7 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DE 14 TOMAS DOMICILIARIAS (TUBERÍA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL DE 2.00 METROS HASTA 6.00 METROS) Y REHABILITACIÓN DE 7 TOMAS DOMICILIARIAS (TUBERÍA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL DE 8.00 METROS HASTA 10.00 METROS).

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	03 de Mayo del 2024	01 de Junio del 2024	01 de Junio del 2024	\$428,123.50	\$ 68,499.76	\$ 496,623.26	\$248,311.63
TOTALES : \$				\$ 428,123.50	\$ 68,499.76	\$ 496,623.26	\$ 248,311.63

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-019-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-024/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-01-03-024		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. JESÚS JORDAN ZENTENO SANTIAGO
PERSONA FÍSICA

ARQ. JESUS JORDAN ZENTENO SANTIAGO



R.F.C. ZESJ-610402-GF3
CALLE CORONEL VIRGILIO
CULEBRO # 790 COL
LOS MANGUITOS C.P. 2901
TUXTLA GTZ. CHIAPAS
TEL: 65 67 60 7 y 65 68 96