



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-021-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-026/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-20-01-03-026		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 03 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ MIGUEL CABALLERO CHAMÉ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ MIGUEL CABALLERO CHAMÉ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", E LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN"

UBICACIÓN:	EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 03 DE JUNIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 03 DE JUNIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TELEFONO Y FAX:	961 442 6775 Y 961 186 0674
DOMICILIO FISCAL:	CALLE FLOR DE SIEMPRE VIVA No. 723 MZ. 5 LT. 9, COL. 12 DE NOVIEMBRE, C.P. 29016. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CAC141027CX0		

No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-021-2024	DE FECHA:	29 DE ABRIL DE 2024	PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	03 DE MAYO DE 2024	FECHA TERMINACION	01 DE JULIO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 2,476,975.12		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,238,487.56	FECHA	20 DE MAYO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-021-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-026/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-20-01-03-026		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	03 DE MAYO DE 2024	03 DE MAYO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	01 DE JUNIO DE 2024	01 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

03 DE MAYO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE MAYO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 01 DE JUNIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2274497	\$1,238,487.56	29-abr-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
CUMPLIMIENTO	2274496	\$247,697.51	29-abr-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
VICIOS OCULTOS	2293983	\$247,697.51	03-jun-24	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-021-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-026/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-20-01-03-026		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

301.51 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2"-0" DE ESPESOR, 301.51 M3 DE SUB BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL 3" A 0" ESPESOR, 631.14 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR Y 860.92 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL; 30.33 M3 DE DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, 421.21 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 421.21 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO; 354.63 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 482.49 M2 DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR; 8.80 M2 DE DESMONTAJE DE REJILLAS Y CONTRAMARCO METÁLICO, 8.80 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL.

RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	03 DE MAYO DE 2024	01 DE JUNIO DE 2024	01 DE JUNIO DE 2024	\$ 2,135,323.38	\$ 341,651.74	\$ 2,476,975.12	\$1,238,487.56
TOTALES : \$				\$ 2,135,323.38	\$ 341,651.74	\$ 2,476,975.12	\$ 1,238,487.56

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)





ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-021-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-026/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-20-01-03-026		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA
SUPERVISOR DE OBRA

POR " LA EMPRESA CONTRATISTA"
CHAM'S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

C. JOSÉ MIGUEL CABALLERO CHAMÉ
ADMINISTRADOR ÚNICO