



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-022-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-030/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-030		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 17 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" TOPSA, TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. MARCO ANTONIO PARADA PALACIOS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" TOPSA, TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MARCO ANTONIO PARADA PALACIOS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA 8A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 6A ORIENTE SUR Y 8A ORIENTE SUR, COLONIA AMPLIACIÓN TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 17 DE JUNIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 17 DE JUNIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	TOPSA, TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 376 9520
DOMICILIO FISCAL:	4A AVENIDA SUR ORIENTE No. 221, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, C.P. 29050 EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	TTS1203088Q3		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-022-2024	DE FECHA:	29 DE ABRIL DEL 2024
		PLAZO:	45 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	03 DE MAYO DEL 2024
		FECHA TERMINACION	16 DE JUNIO DEL 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 392,922.51
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 196,461.26
		FECHA	14 DE MAYO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-022-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-030/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-030		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA			
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -	FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES)	0 DIAS NAT.	INICIO:	N/A	TERMINACION:	N/A	PLAZO TOTAL:	N/A
-----------------------------	-------------	---------	-----	--------------	-----	--------------	-----

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)	FECHA
-----------------	-------

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	03 DE MAYO DEL 2024	03 DE MAYO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	16 DE JUNIO DEL 2024	16 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 03 DE MAYO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 16 DE JUNIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	090577-00000	\$196,461.26	03-may-24	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A de C.V.
CUMPLIMIENTO	090578-00000	\$39,292.25	03-may-24	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A de C.V.
VICIOS OCULTOS	099142-00000	\$39,292.25	17-jun-24	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A de C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-022-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-030/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-030		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

83.40 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200MM. (8") DE DIAM. SERIE 25, 10.00 PZA DE REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: 6 MTS DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6", SILLETA DE 8"-6", CODO DE 45g DE 6", 10.00 PZA DE REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD, 65.41 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, 3.00 PZA DE POZO DE VISITA DE: 1.20M. DE PROFUNDIDAD PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO CON BASE CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIÁMETRO INTERIOR, 1.00 PZA DE POZO DE VISITA DE: 1.80M. DE PROFUNDIDAD PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO CON BASE CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIÁMETRO INTERIOR, 1.00 PZA DE POZO DE VISITA DE: 2.00M. DE PROFUNDIDAD PARA TUBO DE 15-30CM DE DIÁMETRO CON BASE CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIÁMETRO INTERIOR Y 5.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 CMS. DIAM. DE 165 KG.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	03 DE MAYO DEL 2024	01 DE JUNIO DEL 2024	01 DE JUNIO DEL 2024	\$ 230,147.25	\$ 36,823.56	\$ 266,970.81	\$133,485.41
02-F (DOS FINIQUITO)	02 DE JUNIO DEL 2024	16 DE JUNIO DEL 2024	16 DE JUNIO DEL 2024	\$ 108,579.05	\$ 17,372.65	\$ 125,951.70	\$62,975.85
TOTALES : \$				\$ 338,726.30	\$ 54,196.21	\$ 392,922.51	\$196,461.26

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-022-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-030/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-030		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOZA MENDOZA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
TOPSA TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V.



C. MARCO ANTONIO PARADA PALACIOS
ADMINISTRADOR UNICO
San José Terán, Ch. 23000
Tuxtla Gtz. Chiapas