



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-023-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-031/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-0331		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 03 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" TOPSA, TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. MARCO ANTONIO PARADA PALACIOS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" TOPSA, TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MARCO ANTONIO PARADA PALACIOS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA 8A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 6A ORIENTE SUR Y 8A ORIENTE SUR, COLONIA AMPLIACIÓN TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 03 DE JUNIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 03 DE JUNIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	TOPSA, TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 376 9520
DOMICILIO FISCAL:	4A AVENIDA SUR ORIENTE No. 221, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, C.P. 29050 EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	TTS1203088Q3		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-023-2024	DE FECHA:	29 DE ABRIL DEL 2024
		PLAZO:	30 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	03 DE MAYO DEL 2024
		FECHA TERMINACION	01 DE JUNIO DEL 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 248,925.57
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 124,462.79
		FECHA	14 DE MAYO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-023-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-031/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-031		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

-

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

-

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	03 DE MAYO DEL 2024	03 DE MAYO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	01 DE JUNIO DEL 2024	01 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 03 DE MAYO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 01 DE JUNIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	090574-00000	\$124,462.79	03-may-24	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A de C.V.
CUMPLIMIENTO	090575-00000	\$24,892.56	03-may-24	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A de C.V.
VICIOS OCULTOS	099135-00000	\$24,892.56	03-jun-24	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A de C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-023-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-031/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-031		
IV.- TRABAJOS EJECUTADOS 99.11 M DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26, 1.00 PZA DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2, 8.00 PZA DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2", VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL.			

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	3 de mayo de 2024	20 de mayo de 2024	20 de mayo de 2024	\$ 94,697.62	\$ 15,151.62	\$ 109,849.24	\$54,924.62
02-F (DOS FINIQUITO)	21 de mayo de 2024	1 de junio de 2024	1 de junio de 2024	\$ 119,893.39	\$ 19,182.94	\$ 139,076.33	\$69,538.17
TOTALES :				\$ 214,591.01	\$ 34,334.56	\$ 248,925.57	\$ 124,462.79

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES :				\$			

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-023-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-031/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-031		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
TOPSA, TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V.

C. MARCO ANTONIO PARADA PALACIOS
ADMINISTRADOR UNICO

TTS1203088Q3
4a. Calle Sur Oriente No. 221
San José Tardín, C.P. 29060
Tuxtla Gtz. Chiapas