



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-024-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-032/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-032		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" TOPSA, TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. MARCO ANTONIO PARADA PALACIOS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" TOPSA, TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MARCO ANTONIO PARADA PALACIOS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA 8A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 6A ORIENTE SUR Y 8A ORIENTE SUR, COLONIA AMPLIACIÓN TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 15 DE JULIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE JULIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	TOPSA, TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 376 9520
DOMICILIO FISCAL:	4A AVENIDA SUR ORIENTE No. 221, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, C.P. 29050 EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	TTS1203088Q3		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-024-2024	DE FECHA:	29 DE ABRIL DEL 2024
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	17 DE MAYO DEL 2024
		FECHA TERMINACION	15 DE JULIO DEL 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,099,621.71
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 549,810.86
		FECHA	14 DE MAYO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-024-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-032/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-032		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	17 DE MAYO DEL 2024	17 DE MAYO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	15 DE JULIO DEL 2024	15 DE JULIO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

17 DE MAYO DEL 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 17 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 15 DE JULIO DEL 2024

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	090572-00000	\$549,810.86	17-may-24	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A de C.V.
CUMPLIMIENTO	090573-00000	\$109,962.17	17-may-24	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A de C.V.
VICIOS OCULTOS	099139-00000	\$109,962.17	15-jul-24	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A de C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-024-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-032/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-032		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

81.02 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 587.75613 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F C=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, 170.68 M DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	17 de mayo de 2024	15 de junio de 2024	15 de junio de 2024	\$ 835,964.27	\$ 133,754.28	\$ 969,718.55	\$484,859.28
02-F (DOS FINIQUITO)	16 de junio de 2024	15 de julio de 2024	15 de julio de 2024	\$ 111,985.48	\$ 17,917.68	\$ 129,903.16	\$64,951.58
TOTALES : \$				\$ 947,949.75	\$ 151,671.96	\$ 1,099,621.71	\$ 549,810.86

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-024-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-032/24 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-032		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ANGELITO MENDOSA MENDOSA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
TOPSA, TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V.


TOPOGRAFÍA SERVICIOS AGRARIOS
Topo, Topografía y Servicios Agrarios
C. MARCO ANTONIO BARADA PALACIOS de C.V.
ADMINISTRADOR UNICO TT51203068Q3
4a. Calle Sur Oriente No. 221
San José Terán, C.P. 29080
Tuxtla Gtz. Chiapas