



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-029-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-008/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-008		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 24 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL C. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO"

UBICACIÓN: EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA 4ª. NORTE ORIENTE Y AVENIDA 17 DE ENERO, COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

TELÉFONO Y FAX:

967 183 1684

DOMICILIO FISCAL:

CALLEJÓN PERIFÉRICO SUR No. 1 COLONIA MARÍA AUXILIADORA, C.P. 29290, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

ROHL850825E48

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-029-2024

DE FECHA:

06 DE MAYO DE 2024

PLAZO:

45 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO

10 DE MAYO DE 2024

FECHA

TERMINACION

23 DE JUNIO DE 2024

MONTO (CON IVA)

\$ 1,002,847.84

MONTO DEL ANTICIPO
(CON IVA)

\$ 501,423.92

FECHA

20 DE MAYO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-029-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-008/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-008		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	PERIODOS	
			SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	10 DE MAYO DE 2024	10 DE MAYO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	23 DE JUNIO DE 2024	23 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

10 DE MAYO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 10 DE MAYO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 23 DE JUNIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8172-01054-2	\$501,423.92	06-may-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8172-01053-9	\$100,284.78	06-may-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8172-01133-6	\$100,284.78	24-jun-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-029-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-008/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-008		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

125.80 M DE CORTE HASTA 5 CMS DE ESPESOR EN PAVIMENTO ASFÁLTICO; 226.60 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, REHABILITACIÓN DE 34 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 6 POZOS DE VISITA DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, 9 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO CON TAPA Y 34 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	10 DE MAYO DE 2024	08 DE JUNIO DE 2024	08 DE JUNIO DE 2024	\$ 705,991.54	\$ 112,958.65	\$ 818,950.19	\$409,475.10
2-F (DOS FINIQUITO)	09 DE JUNIO DE 2024	23 DE JUNIO DE 2024	23 DE JUNIO DE 2024	\$ 158,532.46	\$ 25,365.19	\$ 183,897.65	\$91,948.82
TOTALES : \$				\$ 864,524.00	\$ 138,323.84	\$ 1,002,847.84	\$ 501,423.92

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)




ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-029-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-008/24 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-008		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR " LA CONTRATISTA"


C. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
PERSONA FÍSICA


PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
ING. LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ
CALLEJON PERIFERICO SUR 1 MARIA AUXILIADORA
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.
R.F.C. ROHL850825E48 C.P: 29230 CED. PROF: 156541**
TEL: 957 116 01 74 CEL: 967 183 16 84
EMAIL: LUISHERDEZ30@gmail.com