

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-032-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-022/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-022		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. DANIEL ANTONIO LÓPEZ ORANTES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. DANIEL ANTONIO LÓPEZ ORANTES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN"

UBICACIÓN:	EN EL CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALLEJÓN TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO; CALLEJÓN CAÑAVERAL ENTRE CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJÓN SEGUNDO EL TRIUNFO; CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 10 DE JUNIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE JUNIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	981 146 4256
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA CAMPECHE NO. 280, COL. PLAN DE AYALA, C.P. 29020, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GLA1304199L6		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-032-2024	DE FECHA:	06 DE MAYO DE 2024
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	10 DE MAYO DE 2024
		FECHA TERMINACIÓN	08 DE JULIO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 2,333,981.41
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,166,990.71
		FECHA	24 MAYO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-032-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-022/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-022		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	10 DE MAYO DE 2024	10 DE MAYO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	08 DE JUNIO DE 2024	08 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

10 DE MAYO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 10 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 08 DE JUNIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	4190-05833-7	\$1,166,990.71	06-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	4190-05834-4	\$233,398.14	06-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	4190-05981-2	\$233,398.14	10-jun-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-032-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-022/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-022		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

194.90 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 ½"-0" DE ESPESOR, 354.83 M3 DE SUB BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 3" A 0" ESPESOR, 194.89 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 Y COLOCACIÓN DE 1,299.25 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR; 5.09 M3 DE DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, 653.03 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL Y 653.03 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES; 111.80 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1-F (UNICA)	10 DE MAYO DE 2024	08 DE JUNIO DE 2024	08 DE JUNIO DE 2024	\$ 2,012,052.94	\$ 321,928.47	\$ 2,333,981.41	\$1,166,990.71
TOTALES : \$				\$ 2,012,052.94	\$ 321,928.47	\$ 2,333,981.41	\$ 1,166,990.71

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-032-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-022/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-022		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

C. DANIEL ANTONIO LÓPEZ ORANTES
ADMINISTRADOR ÚNICO



GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
RFC: GLA1304199L6
AV. CAMPECHE No. 280, COL. PLAN DE AYALA
C.P. 29020 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
TEL 961 14 6 4421