



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN-2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-034- 2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-047/24 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.- 101-AS-09-05-03-047		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL C. FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.

LOCALIDAD: EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AVENIDA MARGARITA Y AVENIDA NOGAL PONIENTE, MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ
COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: C. FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA. TELEFONO Y FAX: 9615794910
DOMICILIO FISCAL: CALLE CHORREADERO No. 381, COLONIA PARAISO OJO DE AGUA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS, C.P. 29026
No. DE REGISTRO DEL RFC: RILF5705201W6

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-034-2024 DE FECHA: 06 DE MAYO DEL 2024 PLAZO: 45 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 10 DE MAYO DEL 2024 FECHA TERMINACION: 23 DE JUNIO DEL 2024

MONTO (CON IVA) \$ 257,643.39

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 128,821.70 FECHA: 24 DE MAYO DEL 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN-2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-034-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-047/24 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-047		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	EJECUCION REAL	PERIODOS		
		SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	10 DE MAYO DEL 2024	10 DE MAYO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	08 DE JUNIO DEL 2024	23 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

10 de mayo de 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 10 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 08 DE JUNIO DEL 2024.

DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-34375-7	\$128,821.70	06 DE MAYO DEL 2024	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-34376-4	\$25,764.34	06 DE MAYO DEL 2024	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3471-34644-8	\$25,764.34	10 DE JUNIO DEL 2024	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN-2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-034- 2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-047/24 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.- 101-AS-09-05-03-047		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

148.30 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 2 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4"X 100 CMS, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJAS DE VÁLVULAS, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO Y REHABILITACIÓN DE 12 TOMAS DOMICILIARIAS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	10 DE MAYO DEL 2024	08 DE JUNIO DEL 2024	08 DE JUNIO DEL 2024	\$ 222,106.37	\$ 35,537.02	\$ 257,643.39	\$128,821.70
TOTALES : \$				\$ 222,106.37	\$ 35,537.02	\$ 257,643.39	\$ 128,821.70

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN-2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-034- 2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-047/24 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.- 101-AS-09-05-03-047		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÀ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"

C. FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA
PERSONA FÍSICA
FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA
RFC: RILF-570520-1W6
CALLE CHORREADERO No. 381, FRACC. PARAISO OJO DE AGUA,
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, TEL. 961 633 77 03, CEL. 961 579 48 19