



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-037-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-056/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS 09-05-03-056		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. LUIS ANTONIO CORDOVA SOBERANO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIL, S. DE R.L. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. JACQUELINE CARDENAS CAÑAVERAL, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIL, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. JACQUELINE CARDENAS CAÑAVERAL, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN: EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AVENIDA 2 DE FEBRERO Y AVENIDA YAXCHILÁN, COLONIAS 2 DE FEBRERO E IDEAL, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIL, S. DE R.L. DE C.V.

961 177 1788, 961 654 1816, 961 579 1424 Y 961 286 6156

DOMICILIO FISCAL:

AVENIDA 3a NORTE ORIENTE No. 1672, COLONIA HIDALGO, C.P. 29043, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

SCI1401216E6

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-037-2024

DE FECHA:

06 DE MAYO DEL 2024

PLAZO:

45 DIAS NATURALES

FECHA INICIO

10 de mayo de 2024

FECHA

TERMINACION

23 de junio de 2024

MONTO (CON IVA)

\$ 475,080.88

MONTO DEL
ANTICIPO (CON IVA)

\$ 237,540.44

FECHA

24 de mayo de 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-037-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-056/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS 09-05-03-056		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	10 de mayo de 2024	10 de mayo de 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	8 de junio de 2024	23 de junio de 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 10 de mayo de 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 10 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 08 DE JUNIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	091040-00000	\$237,540.44	06-may-24	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A DE C.V
CUMPLIMIENTO	091041-00000	\$47,508.09	06-may-24	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A DE C.V
VICIOS OCULTOS	094316-00000	\$47,508.09	10-jun-24	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A DE C.V

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-037-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-056/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS 09-05-03-056		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

143.60 M DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26, 5.00 PZAS DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. ACABADO PULIDO FINO. PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, 5.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 110 CMS, 5.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS PARA CAJA DE VALVULA (MARCO C/TAPA PESADO DE 50 X 50 CMS.), 4.00 PZAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, MARCA WALWORTH 125 LBS, 18.00 PZAS DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2", VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL DE 2.00 METROS HASTA 6.00 MTS DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 16 MM (1/2") COLOR AZUL.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	10 de mayo de 2024	8 de junio de 2024	08-jun-24	\$ 409,552.48	\$ 65,528.40	\$ 475,080.88	\$237,540.44
TOTALES : \$				\$ 409,552.48	\$ 65,528.40	\$ 475,080.88	\$ 237,540.44

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA


FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-037-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-056/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS 09-05-03-056		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIL, S. DE R.L. DE C.V.


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. LUIS ANTONIO CÓRDOVA-SOBERANO
SUPERVISOR DE OBRA


C. JACQUELINE CARDENAS CAÑAVERAL
ADMINISTRADOR UNICO


SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
INGENIERIL, S. DE R.L. DE C.V.
3a. NORTE ORIENTE No. 1672
COL. HIDALGO C.P. 29043
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.