



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-038-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-057/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-057		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS **18 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. LUIS ANTONIO CÓRDOVA SOBERANO**, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" **SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIL, S. DE R.L. DE C.V.**; REPRESENTADA POR LA **C. JACQUELINE CARDENAS CAÑAVERAL**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" **SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIL, S. DE R.L. DE C.V.**, REPRESENTADA POR LA **C. JACQUELINE CARDENAS CAÑAVERAL**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN: EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AVENIDA 2 DE FEBRERO Y AVENIDA YAXCHILÁN, COLONIAS 2 DE FEBRERO E IDEAL, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA **18 DE JUNIO DEL 2024**, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **18 DE JUNIO DEL 2024** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIL, S. DE R.L. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 177 1788, 961 654 1816, 961 579 1424 Y 961 286 6156		
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA 3a NORTE ORIENTE No. 1672, COLONIA HIDALGO, C.P. 29043, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	SCI1401216E6				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-038-2024	DE FECHA:	06 DE MAYO DEL 2024	PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	20 de mayo de 2024	FECHA TERMINACION	18 de julio de 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,615,413.89		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 807,706.95	FECHA	24 de mayo de 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-038-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-057/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-057		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA		
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	20 de mayo de 2024	20 de mayo de 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	18 de junio de 2024	18 de julio de 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 20 de mayo de 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 20 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 18 DE JUNIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	091032-00000	\$807,706.95	06-may-24	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A DE C.V
CUMPLIMIENTO	091035-00000	\$161,541.39	06-may-24	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A DE C.V
VICIOS OCULTOS	095622-00000	\$161,541.39	18-jun-24	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A DE C.V

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-038-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-057/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-057		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

191.45 M3 DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE 1 1/2"- 0" DE ESPESOR, COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO O SIMILAR AL 95% DE SU P.V.S.M. CON RESPECTO A LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, 685.36 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS, 269.76 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BRAZA (DE LINEA) DE 20 CMS DE ESPESOR JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, 178.52 M DE CONCRETO F c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, 178.52 ML DE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS, 241.09 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 10 CMS, 95.08 M3 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 10 CMS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	20 de mayo de 2024	18 de junio de 2024	18-jun-24	\$ 1,392,598.18	\$ 222,815.71	\$ 1,615,413.89	\$807,706.95

TOTALES : \$ \$ 1,392,598.18 \$ 222,815.71 \$ 1,615,413.89 \$ 807,706.95

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					

TOTALES : \$

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-038-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-057/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-057		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIL, S. DE R.L. DE C.V.

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C. JACQUELINE CARDENAS CAÑAVERAL
ADMINISTRADOR UNICO

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

SCIO
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
INGENIERIL, S. DE R.L. DE C.V.

3a. Sección de Vialidad 1672
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 29043
Tuxtla Gutiérrez, CHIAPAS.

ING. LUIS ANTONIO CORDOVA SOBERANO
SUPERVISOR DE OBRA