



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |                                                                                                         |              |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)                           | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-040-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-065/24 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-065 |              |                          |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" **CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL **C. JESÚS RAFAEL CHÁVEZ MORALES**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" **CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. JESÚS RAFAEL CHÁVEZ MORALES**, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

**I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA**

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

**REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE**

|            |                                                                                                                                  |            |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| UBICACIÓN: | EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5a PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COLONIA LINDA VISTA SHANKA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. | MUNICIPIO: | TUXTLA GUTIERREZ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|

CON FECHA **08 DE JUNIO DEL 2024**, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **10 DE JUNIO DEL 2024** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

**II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                          |                                                                                               |                              |                             |                   |                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|
| CONTRATISTA Y/O EMPRESA: | <b>CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>                                | TELEFONO Y FAX:              | 963 108 2323 Y 961 215 2721 |                   |                            |
| DOMICILIO FISCAL:        | <b>AVENIDA CENTRAL NORTE No. 34, BARRIO SAN SEBASTIAN, C.P. 30160, LA TRINITARIA, CHIAPAS</b> |                              |                             |                   |                            |
| No. DE REGISTRO DEL RFC: | <b>CMP090220VC1</b>                                                                           |                              |                             |                   |                            |
| No. DE CONTRATO:         | <b>TGZ-SOP-FAISMUN-040-2024</b>                                                               | DE FECHA:                    | <b>06 DE MAYO DEL 2024</b>  | PLAZO:            | <b>45 DIAS NATURALES</b>   |
|                          |                                                                                               | FECHA INICIO                 | <b>10 de mayo de 2024</b>   | FECHA TERMINACION | <b>23 de junio de 2024</b> |
|                          |                                                                                               | MONTO (CON IVA)              | <b>\$ 817,331.62</b>        |                   |                            |
|                          |                                                                                               | MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) | <b>\$ 408,665.81</b>        | FECHA             | <b>24 DE MAYO DE 2024</b>  |



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                         |              |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)                           | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-040-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-065/24 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-065 |              |                          |

### AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

### AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

### PERIODOS

| FECHAS      | EJECUCION REAL     | SEGÚN CONTRATO      | SEGÚN ANTICIPO | SEGÚN SUSPENSIÓN |
|-------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|
| INICIO      | 10 de mayo de 2024 | 10 de mayo de 2024  | N/A            | N/A              |
| TERMINACIÓN | 8 de junio de 2024 | 23 de junio de 2024 | N/A            | N/A              |

AVISO DE INICIO DE OBRA:

10 de mayo de 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 10 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 08 DE JUNIO DEL 2024.

### III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

| FIANZAS        | NÚMERO  | MONTO        | FECHA     | AFIANZADORA                                           |
|----------------|---------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| ANTICIPO       | 2275240 | \$408,665.81 | 06-may-24 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. |
| CUMPLIMIENTO   | 2134824 | \$81,733.16  | 06-may-24 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. |
| VICIOS OCULTOS | 2287889 | \$81,733.16  | 08-jun-24 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)





**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

|                          |                                                                                                         |              |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)                           | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-040-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-065/24 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-065 |              |                          |

**IV.- TRABAJOS EJECUTADOS**

538.70 M DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26, 2.00 PZAS DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO PULIDO FINO. PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR (TIPO 2), 2.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 110 CMS, 2.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS PARA CAJA DE VALVULA (MARCO C/TAPA PESADO DE 50 X 50 CMS.), 5.00 PZAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, MARCA WALWORTH 125 LBS, 62.00 PZAS DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2", VALVULA DE INSERCON DE 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL, DE 2.00 MTS HASTA 4.30 MTS DE TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 16 MM (1/2") COLOR AZUL.

**RELACION DE ESTIMACIONES**

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |                    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE       | I.V.A.        | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL                 |                      |               |               |                 |                |
| UNICA        | 10 de mayo de 2024   | 8 de junio de 2024 | 08-jun-24            | \$ 704,596.22 | \$ 112,735.40 | \$ 817,331.62   | \$408,665.81   |
|              |                      |                    |                      |               |               |                 |                |
|              |                      |                    |                      |               |               |                 |                |
|              |                      |                    |                      |               |               |                 |                |
|              |                      |                    |                      |               |               |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |                    |                      | \$ 704,596.22 | \$ 112,735.40 | \$ 817,331.62   | \$ 408,665.81  |

**AJUSTE DE COSTOS**

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|----|----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |    |                      |         |        |                 |                |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                         |              |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL<br>(FAISMUN 2024)                        | CONTRATO No. | TGZ-SOP-FAISMUN-040-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-065/24 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-065 |              |                          |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

### VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"  
CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. JESÚS RAFAEL CHÁVEZ MORALES  
ADMINISTRADOR DE CONSTRUCCIONES SA de CV  
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  
RFC: CMP000229C1 INSS. M84-1138210-1  
Av. Central Norte No.34, Barrio de San Sebastián,  
La Trinitaria, Chiapas. CP.30160