



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-041-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-066/24 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-066		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS **18 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" **CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. JESÚS RAFAEL CHÁVEZ MORALES**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" **CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. JESÚS RAFAEL CHÁVEZ MORALES**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO** EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5a PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO, COLONIA LINDA VISTA SHANKA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA **18 DE JUNIO DEL 2024**, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **18 DE JUNIO DEL 2024** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	963 108 2323 Y 961 215
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA CENTRAL NORTE No. 34, BARRIO SAN SEBASTIÁN, C.P. 30160, LA TRINITARIA, CHIAPAS		2721
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CMP090220VC1		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-041-2024	DE FECHA:	06 DE MAYO DEL 2024
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO	20 de mayo de 2024	FECHA TERMINACIÓN	18 de julio de 2024
MONTO (CON IVA)	\$ 3,638,112.22		
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 1,819,056.11	FECHA	24 DE MAYO DE 2024

CHAVEZ MORALES
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA de CV
RFC: CMP090220VC1 IMSS: M84-1138210-1

AV. Central Norte No.34, Barrio de San Sebastián
La Trinitaria, Chiapas. CP.30160



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-041-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-066/24 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-066		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT.

INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	20 de mayo de 2024	20 de mayo de 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	18 de junio de 2024	18 de julio de 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 20 de mayo de 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 20 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 18 DE JUNIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2275226	\$1,819,056.11	06-may-24	CHUBB MONTERREY, ASEGURADORA DE FIANZAS CAUCIÓN, S.A.
CUMPLIMIENTO	2275228	\$363,811.22	06-may-24	CHUBB MONTERREY, ASEGURADORA DE FIANZAS CAUCIÓN, S.A.
VICIOS OCULTOS	2294985	\$363,811.22	18-jun-24	CHUBB MONTERREY, ASEGURADORA DE FIANZAS CAUCIÓN, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

CHAVEZ MORALES
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA de CV
RFC: EMP090220VC1 CISS. M84-TT38210-1

AV. Central Norte No.34, Barrio de San Sebastián
La Tuxtla, Chiapas. CP.30160



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-041-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-066/24 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-066		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

539.05 M3 DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE 1 1/2" - 0" DE ESPESOR COMPACTADO CON BAILARINA O SIMILAR AL 95% DE SU P.V.S.M. CON RESPECTO A LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, 440.25 M3 DE SUB - BASE HIDRAULICA CON MATERIAL 3" A 0" ESPESOR COMPACTADO CON BAILARINA O SIMILAR AL 95% DE SU P.V.S.M. CON RESPECTO A LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, 228.94 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, 1,974.67 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO F C=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL T.M.A. 3/4" ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, 534.80 M DE CONCRETO F c=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4 , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, 534.80 ML DE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS, 704.57 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	20 de mayo de 2024	18 de junio de 2024	18-jun-24	\$ 3,136,303.64	\$ 501,808.58	\$ 3,638,112.22	\$ 1,819,056.11
TOTALES : \$				\$ 3,136,303.64	\$ 501,808.58	\$ 3,638,112.22	\$ 1,819,056.11

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

CHAVES MORALES
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV
RFC. CMR090220VC IMSS. M84-1138210-1

Av. Central Norte No.34, Barrio de San Sebastián
La Trinitaria, Chiapas. CP.30160



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-041-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-066/24 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-066		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CHAVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. JESÚS RAFAEL CHÁVEZ MORALES
ADMINISTRADOR ÚNICO

CHAVEZ MORALES
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA de CV
RFC. CMP09020VCI IMSS. M84-1138210-1

AV. Central Norte No.34, Barrio de San Sebastián
La Trinitaria, Chiapas. CP.30160