



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-044-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-067/24 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-067		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ; ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO; EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL CONTRATISTA EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMÁS, COLONIA ADONAHÍ, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024, EL CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: C. OSVALDO BETANZOS CORZO TELEFONO Y FAX: 961 25 49 630
DOMICILIO FISCAL: CALLE AMOLILLO No. 21-B COLONIA SAN JOSÉ TERÁN.C.P. 29057 , TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
No. DE REGISTRO DEL RFC: BECO821231DK4

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-044-2024 DE FECHA: 06 DE MAYO DE 2024 PLAZO: 45 DIAS NATURALES
FECHA INICIO: 10 DE MAYO DE 2024 FECHA TERMINACION: 23 DE JUNIO DE 2024
MONTO (CON IVA): \$ 234,499.81
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA): \$ 117,249.91 FECHA: 24 DE MAYO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-044-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-067/24 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-067		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

NO APLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

NO APLICA

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

INICIO: - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: -

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	10 DE MAYO DEL 2024	10 DE MAYO DEL 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	08 DE JUNIO DEL 2024	23 DE JUNIO DEL 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 10 DE MAYO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 10 DE MAYO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 08 DE JUNIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	24A23290	\$117,249.91	06-may-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A DE C.V.
CUMPLIMIENTO	24A23293	\$23,449.98	06-may-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A DE C.V.
VICIOS OCULTOS	24A39282	\$23,449.98	10-jun-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-044-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-067/24 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-067		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

1.60 M DE CORTE HASTA 5 CMS ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO, 53.93 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 5 REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON 6 METROS DE TUBERÍA DE PVC, SERIE 25 DE 6", 2 REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON 10 METROS DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 6", 1 POZO DE VISITA DE 1.50 M DE PROFUNDIDAD, 3 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO CON TAPA PARA POZO DE VISITA Y 7 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	10 DE MAYO DE 2024	08 DE JUNIO DE 2024	08 DE JUNIO DE 2024	\$202,155.01	\$ 32,344.80	\$ 234,499.81	\$117,249.91
TOTALES : \$				\$202,155.01	\$ 32,344.80	\$ 234,499.81	\$117,249.91

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-044-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-067/24 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-067		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"



C. OSVALDO BETANZOS CORZO
PERSONA FÍSICA

OSVALDO BETANZOS CORZO
R.F.C. BEC0821231DK4
CALLE AMOLILLO No. 21-B
COL. SAN JOSÉ TERÁN C.P. 29057
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
E-MAIL: osvaldo8212@outlook.com