



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-045-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-068/24 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-068		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO; EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL CONTRATISTA EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

" REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE "

LOCALIDAD:	EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMÁS, COLONIA ADONAHÍ, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
------------	--	------------	---------------------------

CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. OSVALDO BETANZOS CORZO	TELÉFONO Y FAX:	961 25 49 630
DOMICILIO FISCAL:	CALLE AMOLILLO No. 21-B COLONIA SAN JOSÉ TERÁN.C.P. 29057 , TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	BECO821231DK4		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-045-2024	DE FECHA:	06 DE MAYO DE 2024
		PLAZO:	45 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	10 DE MAYO DE 2024
		FECHA TERMINACION	23 DE JUNIO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 101,642.71
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 50,821.36
		FECHA	24 DE MAYO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-045-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-068/24 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-068		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

NO APLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

NO APLICA

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

INICIO:

TERMINACION:

PLAZO TOTAL:

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	10 DE MAYO DE 2024	10 DE MAYO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	08 DE JUNIO DE 2024	23 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

10 DE MAYO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 10 DE MAYO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 08 DE JUNIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	24A23302	\$50,821.36	06-may-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A DE C.V.
CUMPLIMIENTO	24A23306	\$10,164.27	06-may-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A DE C.V.
VICIOS OCULTOS	24A39284	\$10,164.27	10-jun-24	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-045-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-068/24 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-068		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

58.50 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, 1 PIEZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4"X110 CMS, 1 PIEZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULA, 1 PIEZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO, 8 PIEZAS DE SUMINISTRO DE TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 5/8" X 2 1/2", 2 PIEZAS DE SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DE 3 TOMAS DOMICILIARIAS DE 2 HASTA 6 METROS Y REHABILITACIÓN DE 3 TOMAS DOMICILIARIAS DE 8 HASTA 11 METROS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APIZONADA, RELLENO APIZONADO Y COMPACTADO, ACARREOS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE PIEZAS ESPECIALES (EXTREMIDAD ESPIGA, CODO DE 45G Y COPLE DE REPARACIÓN), CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	10 DE MAYO DE 2024	08 DE JUNIO DE 2024	08 DE JUNIO DE 2024	\$77,616.01	\$ 12,418.56	\$ 90,034.57	\$50,821.36
TOTALES : \$				\$77,616.01	\$ 12,418.56	\$ 90,034.57	\$50,821.36

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 11,608.14 (ONCE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 14/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-045-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-068/24 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-068		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIQ HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALÉS
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"


C. OSVALDO BETANZOS CORZO
PERSONA FÍSICA


OSVALDO BETANZOS CORZO
R.F.C. BEC0821231DK4
CALLE AMOLILLO No. 21-B
COL. SAN JOSÉ TERÁN C.P. 29057
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
E-MAIL: osvaldo8212@outlook.com