



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                       |          |                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL<br>(FAISMUN 2024)                      | ACTA No. | TGZ-SOP-FAISMUN-046-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-069/24 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-069 |          |                          |

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 18 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ, ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO; EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL CONTRATISTA EL C. OSVALDO BETANZOS CORZO EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

### I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

" CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN "

LOCALIDAD: EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMÁS, COLONIA ADONAHÍ, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 18 DE JUNIO DEL 2024, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 18 DE JUNIO DEL 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

### II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

|                          |                                                                                        |                   |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| CONTRATISTA Y/O EMPRESA: | C. OSVALDO BETANZOS CORZO                                                              | TELÉFONO Y FAX:   | 961 25 49 630                          |
| DOMICILIO FISCAL:        | CALLE AMOLILLO No. 21-B COLONIA SAN JOSÉ TERÁN.C.P. 29057 , TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. |                   |                                        |
| No. DE REGISTRO DEL RFC: | BECO821231DK4                                                                          |                   |                                        |
| No. DE CONTRATO:         | TGZ-SOP-FAISMUN-046-2024                                                               | DE FECHA:         | 06 DE MAYO DE 2024                     |
|                          |                                                                                        | PLAZO:            | 60 DIAS NATURALES                      |
|                          | FECHA INICIO                                                                           | FECHA TERMINACION | 20 DE MAYO DE 2024 18 DE JULIO DE 2024 |
|                          | MONTO (CON IVA)                                                                        |                   | \$ 588,488.38                          |
|                          | MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)                                                           | FECHA             | \$ 294,244.19 24 DE MAYO DE 2024       |



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                       |          |                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)                         | ACTA No. | TGZ-SOP-FAISMUN-046-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-069/24 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-069 |          |                          |

### AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

NO APLICA

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

NO APLICA

INCREMENTO  
(DÍAS NATURALES)

INICIO: - TERMINACION: - PLAZO TOTAL: -

### AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

| FECHAS      | EJECUCION REAL      | SEGÚN CONTRATO      | SEGÚN ANTICIPO | SEGÚN SUSPENSIÓN |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| INICIO      | 20 DE MAYO DE 2024  | 20 DE MAYO DE 2024  | N/A            | N/A              |
| TERMINACIÓN | 18 DE JUNIO DE 2024 | 18 DE JULIO DE 2024 | N/A            | N/A              |

AVISO DE INICIO DE OBRA:

20 DE MAYO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 20 DE MAYO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 18 DE JUNIO DE 2024.

### III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

|                | NÚMERO   | MONTO        | FECHA     | AFIANZADORA                            |
|----------------|----------|--------------|-----------|----------------------------------------|
| ANTICIPO       | 24A23316 | \$294,244.19 | 20-may-24 | DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. |
| CUMPLIMIENTO   | 24A23318 | \$58,848.84  | 20-may-24 | DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. |
| VICIOS OCULTOS | 24A43748 | \$58,848.84  | 18-jun-24 | DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. |

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                       |          |                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)                         | ACTA No. | TGZ-SOP-FAISMUN-046-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-069/24 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-069 |          |                          |

### IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

90.98 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2" - 0" DE ESPESOR, 148.34 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 17.35 M3 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 15 A 20 CMS DE ESPESOR, 95.92 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 89.04 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO, 91.65 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR.

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |                     | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE      | I.V.A.       | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL                  |                      |              |              |                 |                |
| ÚNICA        | 20 DE MAYO DE 2024   | 18 DE JUNIO DE 2024 | 18 DE JUNIO DE 2024  | \$482,722.12 | \$ 77,235.54 | \$ 559,957.66   | \$ 294,244.19  |
|              |                      |                     |                      |              |              |                 |                |
|              |                      |                     |                      |              |              |                 |                |
|              |                      |                     |                      |              |              |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |                     |                      | \$482,722.12 | \$ 77,235.54 | \$ 559,957.66   | \$294,244.19   |

### AJUSTE DE COSTOS

| No.          | PERIODO DE EJECUCION |    | FECHA DE ELABORACION | IMPORTE | I.V.A. | IMPORTE CON IVA | AMORTIZACIONES |
|--------------|----------------------|----|----------------------|---------|--------|-----------------|----------------|
|              | DEL                  | AL |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
|              |                      |    |                      |         |        |                 |                |
| TOTALES : \$ |                      |    |                      |         |        |                 |                |

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 28,530.72 (VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 72/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)




### ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

|                          |                                                                                                       |          |                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| FONDO                    | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL<br>(FAISMUN 2024)                      | ACTA No. | TGZ-SOP-FAISMUN-046-2024 |
| CON OFICIO DE APROBACIÓN | SP/DIPM/FAISMUN-069/24 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-069 |          |                          |

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

#### VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

  
ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

  
ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

  
ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES  
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

  
OSVALDO BETANZOS CORZO  
R.F.C. BEC0821231DK4  
CALLE AMOLILLO No. 21-B  
COL. SAN JOSE TERÁN C.P. 29057  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.  
E-MAIL: osvaldo8212@outlook.com  
C. OSVALDO BETANZOS CORZO  
PERSONA FÍSICA