



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-049-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-045/24 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-045		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 18 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. EDUARDO CORTÉS LÓPEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. MAURICIO AGUILAR PINTO, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL C. MAURICIO AGUILAR PINTO, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN"

UBICACIÓN: EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, COLONIA PATRIA MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ
NUEVA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. MAURICIO AGUILAR PINTO	TELEFONO Y FAX:	961 188 7318 Y 961603 0880		
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA MÉRIDA No. 41, FRACC. RESIDENCIAL LA HACIENDA, C.P. 29030, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	AUPM8308124G1				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-049-2024	DE FECHA:	06 DE MAYO DE 2024	PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	20 DE MAYO DE 2024	FECHA TERMINACION	18 DE JULIO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,049,424.21		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 524,712.11	FECHA	24 DE MAYO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-049-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-045/24 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-045		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	20 DE MAYO DE 2024	20 DE MAYO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	18 DE JUNIO DE 2024	18 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 20 DE MAYO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 20 DE MAYO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 18 DE JUNIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-14015-2	\$524,712.11	06-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-14016-3	\$104,942.42	06-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3471-14373-9	\$104,942.42	18-jun-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-049-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-045/24 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-045		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

95.85 M3 DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO CON EQUIPO NEUMÁTICO, 273.18 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2"-0" DE ESPESOR, 127.80 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 670.95 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 2.39 M3 DE DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, 35.20 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 55 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO; 142.95 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, 142.95 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	20 DE MAYO DE 2024	18 DE JUNIO DE 2024	18 DE JUNIO DE 2024	\$ 902,848.88	\$ 144,455.82	\$ 1,047,304.70	\$524,712.11
TOTALES : \$				\$ 902,848.88	\$ 144,455.82	\$ 1,047,304.70	\$ 524,712.11

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 2,119.51 (DOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 51/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-049-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-045/24 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-045		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. EDUARDO CORTÉS LÓPEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR " LA CONTRATISTA"

C. MAURICIO AGUILAR PINTO
PERSONA FÍSICA
Comercialización
de Abarroces, Papelería, Inmuebles
y Material para la Construcción.

MASO CONSTRUCCIONES
BIENES Y SERVICIOS
MAURICIO AGUILAR PINTO
AUPM-830812-4G1
Av. Mérida N° 41 Fracc. Residencial Hacienda
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
961 18 8 73 18
map-83@hotmail.com