



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-052-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-051/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-051		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 18 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" ARB CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ ALBERTO RUÍZ BAUTISTA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" ARB CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ ALBERTO RUÍZ BAUTISTA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA (ESCRIBIR LOS DATOS DE ACUERDO AL CONTRATO)

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN"

UBICACIÓN: EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA ÁGATA Y AVENIDA TLAXCALA, COLONIA DEMOCRÁTICA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ARB CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 236 4070
DOMICILIO FISCAL:	CALLE JERUSALEN S/N, COLONIA CARIDAD, C.P. 29130, BERRIOZABAL, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ACC220704IV4		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-052-2024	DE FECHA:	06 DE MAYO DE 2024
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	20 DE MAYO DE 2024
		FECHA TERMINACION	18 DE JULIO DE 2024
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,229,467.21
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 614,733.61
		FECHA	24 DE MAYO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-052-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-051/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-051		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA		
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES)	0 DIAS NAT.	INICIO:	N/A	TERMINACION:	N/A	PLAZO TOTAL:	N/A
-----------------------------	-------------	---------	-----	--------------	-----	--------------	-----

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)		FECHA	
-----------------	--	-------	--

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	20 DE MAYO DE 2024	20 DE MAYO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	18 DE JUNIO DE 2024	18 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 20 DE MAYO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 20 DE MAYO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 18 DE JUNIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-27405-4	\$614,733.61	06-may-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-27406-5	\$122,946.72	06-may-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8161-28267-9	\$122,946.72	18-jun-24	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-052-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-051/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-051		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

195.15 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2" -0" DE ESPESOR, 30.98 M3 DE SUB BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 3" A 0" DE ESPESOR, 554.15 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 71.64 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 25.04 M3 DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 45 KG/CM2, 166.90 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, 15.68 M3 DE DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, 225.11 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES.CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 217.66 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO Y 707.95 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/4-4, EN PISO DE CONCRETO.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	20 DE MAYO DE 2024	18 DE JUNIO DE 2024	18 DE JUNIO DE 2024	\$ 1,047,622.41	\$ 167,619.59	\$ 1,215,242.00	\$614,733.61
TOTALES : \$				\$ 1,047,622.41	\$ 167,619.59	\$ 1,215,242.00	\$ 614,733.61

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$14,225.21 (CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 21/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-052-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-051/24 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-20-01-03-051		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA.

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR " LA EMPRESA CONTRATISTA"
ARB CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.

C. JOSÉ ALBERTO RUÍZ BAUTISTA
ADMINISTRADOR ÚNICO


ARB CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.
RFC: ACC228704V4
CALLE JERUSALEN SM,
LA CARIDAD, BERRIOZABAL, CHIAPAS CP. 29130
CEL: 981 238 40 70
CORREO: rbsconstructorayconsultoria@gmail.com