



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-053-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-037/24 DE FECHA 18 DE ABRIL 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-32-05-03-037		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. LUIS ANTONIO CORDOVA SOBERANO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" ZAIDI EDIFICACIONES Y CAMINOS S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. RUTH NEREYDA MORALES HERNÁNDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" ZAIDI EDIFICACIONES Y CAMINOS DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. RUTH NEREYDA MORALES HERNÁNDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.

UBICACIÓN: EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA COLIMA, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 10 DE JUNIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE JUNIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

ZAIDI EDIFICACIONES Y CAMINOS S.A. DE C.V.

TELÉFONO Y FAX:

9612539570

DOMICILIO FISCAL:

CALLE 7a ORIENTE NORTE No. 1218, COL. LAS DELICIAS, C.P. 29010, TUXTLA GUTIEEREZ, CHIAPAS

No. DE REGISTRO DEL RFC:

ZEC210716MF6

DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-053-2024

DE FECHA:

06 DE MAYO DE 2024

PLAZO:

45 DIAS NATURALES

FECHA INICIO

10 DE MAYO DE 2024

FECHA

TERMINACION

23 DE JUNIO DE 2024

MONTO (CON IVA)

\$ 527,240.81

MONTO DEL

ANTICIPO (CON IVA)

\$ 263,620.41

FECHA

03 DE JUNIO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-053-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-037/24 DE FECHA 18 DE ABRIL 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-32-05-03-037		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA			
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -	FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	10 DE MAYO DE 2024	10 DE MAYO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	08 DE JUNIO DE 2024	23 DE JUNIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 10 DE MAYO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 10 DE MAYO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 08 DE JUNIO DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	24A23171	\$263,620.41	06-may-24	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS
CUMPLIMIENTO	24A23173	\$52,724.08	06-may-24	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS
VICIOS OCULTOS	24A36424	\$52,724.08	10-jun-24	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-053-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-037/24 DE FECHA 18 DE ABRIL 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-32-05-03-037		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

110.95 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 22 REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, 2 POZOS DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, 2 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO CON TAPA Y 22 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	10 DE MAYO DE 2024	08 DE JUNIO DE 2024	08 DE JUNIO DE 2024	\$ 454,517.94	\$ 72,722.87	\$ 527,240.81	\$263,620.41
TOTALES : \$				\$ 454,517.94	\$ 72,722.87	\$ 527,240.81	\$ 263,620.41

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-053-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-037/24 DE FECHA 18 DE ABRIL 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.101-AS-32-05-03-037		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. LUIS ANTONIO CORDOVA SOBERANO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
ZAIDI EDIFICACIONES Y CAMINOS S.A. DE C.V.

C. RUTH NEREYDA MORALES HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR UNICO


ZAIDI EDIFICACIONES
Y CAMINOS, SA DE CV
RFC: 210716MF6
7A. ORIENTE NORTE 1218,
INTERIOR 3, COL. LAS DELICIAS,
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
zaidi.edificaciones@gmail.com
Teléfono de Oficina:
961 484 9511
Cel. 961 2965603 y 9612539570