



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-055-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-039/24 DE FECHA 19 DE ABRIL 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.101-UR-20-01-03-039		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 18 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. LUIS ANTONIO CORDOVA SOBERANO ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" ZAIDI EDIFICACIONES Y CAMINOS S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. RUTH NEREYDA MORALES HERNÁNDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" ZAIDI EDIFICACIONES Y CAMINOS DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. RUTH NEREYDA MORALES HERNÁNDEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN.

UBICACIÓN:	EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA COLIMA, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2024 , LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 18 DE JUNIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ZAIDI EDIFICACIONES Y CAMINOS S.A. DE C.V.	TELEFONO Y FAX:	9612539570
DOMICILIO FISCAL:	CALLE 7a ORIENTE NORTE No. 1218, COL. LAS DELICIAS, C.P. 29010, TUXTLA GUTIEEREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ZEC210716MF6		

No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-055-2024	DE FECHA:	06 DE MAYO DE 2024	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
FECHA INICIO	20 DE MAYO DE 2024	FECHA TERMINACION	18 DE JULIO DE 2024		
MONTO (CON IVA)	\$ 1,272,736.11				
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 636,368.06	FECHA	03 DE JUNIO DE 2024		



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-055-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-039/24 DE FECHA 19 DE ABRIL 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.101-UR-20-01-03-039		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	20 DE MAYO DE 2024	20 DE MAYO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	18 DE JUNIO DE 2024	18 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 20 DE MAYO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 20 DE MAYO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 18 DE JUNIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	24A23183	\$636,368.06	06-may-24	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS
CUMPLIMIENTO	24A23186	\$127,273.61	06-may-24	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS
VICIOS OCULTOS	24A44795	\$127,273.61	18-jun-24	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-055-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-039/24 DE FECHA 19 DE ABRIL 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.101-UR-20-01-03-039		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

121.42 M3 DE SUB BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 3" A 0" DE ESPESOR, 116.36 M3 DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2 " - 0" DE ESPESOR, 708.19 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 101.17 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BRAZA (DE LÍNEA) DE 20 CMS DE ESPESOR, 0.90 M3 DE DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, 202.34 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 202.34 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO, 150.83 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR Y 373.91 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	20 DE MAYO DE 2024	18 DE JUNIO DE 2024	18 DE JUNIO DE 2024	\$ 1,097,186.30	\$ 175,549.81	\$ 1,272,736.11	\$636,368.06
TOTALES : \$				\$ 1,097,186.30	\$ 175,549.81	\$ 1,272,736.11	\$ 636,368.06

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA


FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-055-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-039/24 DE FECHA 19 DE ABRIL 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.101-UR-20-01-03-039		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. LUIS ANTONIO CORDOVA SOBERANO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
ZAIDI EDIFICACIONES Y CAMINOS S.A. DE C.V.


C. RUTH NEREYDA MORALES HERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR UNICO


ZAIDI EDIFICACIONES
Y CAMINOS, SA DE CV
RFC: 210718MFB
7A. ORIENTE NORTE 1218,
INTERIOR 2, COL. LAS DELICIAS,
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
zaidi.edificaciones@gmail.com
Teléfono de Oficina:
961 484 9511
Cel. 961 2963603 y 9612539570