



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-059-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-072/24 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-072		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 15 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT E ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. MARIA GUADALUPE VELÁZQUEZ MEGCHUN EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. MARIA GUADALUPE VELÁZQUEZ MEGCHUN EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO"

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA EL BOSQUE ENTRE CALLE SANTA ELLA Y CALLE LAS BENJAMINAS, COLONIA LOMA BONITA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 15 DE JULIO DE 2024, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 15 DE JULIO DE 2024 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

961 611 0792, 961 302 3124 Y 961 579 3727

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

TELEFONO Y FAX:

DOMICILIO FISCAL:18 AVENIDA SUR PONIENTE No.422-A, COLONIA SAN FRANCISCO, C.P. 29066, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:ACO050329T19

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-059-2024

DE FECHA:13 DE MAYO DE 2024

PLAZO:70 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO16 DE MAYO DE 2024

FECHA TERMINACION24 DE JULIO DE 2024

MONTO (CON IVA)\$ 3,293,819.97

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)\$ 1,646,909.99

FECHA24 DE MAYO DE 2024



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-059-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-072/24 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-072		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	16 DE MAYO DE 2024	16 DE MAYO DE 2024	N/A	N/A
TERMINACIÓN	14 DE JULIO DE 2024	24 DE JULIO DE 2024	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 16 DE MAYO DE 2024

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 16 DE MAYO DE 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 14 DE JULIO DE 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-14062-2	\$1,646,909.99	13-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-14069-5	\$329,382.00	13-may-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3471-14386-1	\$329,382.00	15-jul-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-059-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-072/24 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-072		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

REHABILITACIÓN DE CANCHA CON: 399.096433 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR, 2 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TABLERO Y PORTERÍA, 2 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE A BASE DE TUBERÍA NEGRA CED. 40 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, 38.28 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 55X55 MM CAL. 10.5 Y 6 M DE ALTURA, 60.30 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 55X55 MM CAL. 10.5 Y 4 M DE ALTURA, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO A BASE DE ACRÍLICO, 577.07 M2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADHESIVO A BASE DE RESINA, 577.07 M2 DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DEPORTIVA ANTIDERRAPANTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO SE REALIZARA: 117.72 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR A BASE DE VARILLA LISA DE 1" DE DIÁMETRO, 652.72 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ZINTRO 0-100 CAL. 26, 20 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR CRUZADO DE COLUMNA A ARMADURA DE VARILLA LISA DE 3/4" DE DIÁMETRO, 6 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR DE COLUMNA A COLUMNA DE VARILLA LISA DE 1" DE DIÁMETRO, 36.90 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSOR SOSTÉN VERTICAL DE VARILLA LISA DE 3/8" DE DIÁMETRO, 210 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE DE VARILLA LISA DE 3/8" DE DIÁMETRO, 63.34 M DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 22 DE 0.90 MTS DE DESARROLLO, 8 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASQUILLOS DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 24 DE 10 CMS DE DIÁMETRO Y 8 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 101 MM (4") DE DIÁMETRO, 8 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO CAMPANA, 59.99 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL CALIBRE 10 Y 159.72 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE VINANEL CALIBRE 8.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	16 DE MAYO DE 2024	14 DE JUNIO DE 2024	14 DE JUNIO DE 2024	\$ 974,994.68	\$ 155,999.15	\$ 1,130,993.83	\$565,496.91
02-F (DOS FINIQUITO)	15 DE JUNIO DE 2024	14 DE JULIO DE 2024	14 DE JULIO DE 2024	\$ 1,864,505.29	\$ 298,320.85	\$ 2,162,826.14	\$1,081,413.08
TOTALES : \$				\$ 2,839,499.97	\$ 454,320.00	\$ 3,293,819.97	\$ 1,646,909.99

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-059-2024
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-072/24 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-65-01-03-072		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA.

ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA
SUPERVISOR DE OBRA

POR " LA EMPRESA CONTRATISTA"
ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. MARIA GUADALUPE VELÁZQUEZ MEGCHUN
GERENTE GENERAL



**Alvicro Construcciones,
S.A. de C.V.**

R.F.C. ACO-050329-T19
18 AV. SUR PONIENTE No. 422-A
SAN FRANCISCO C.P. 29066
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
TEL 61 107 92 CEL. 961 57 437 7